



**ASL**Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 253 DEL 02/04/2025**

Proposta n. 256 del 27.03.2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO  
Dott. Ing. Adamo Caddeu**

**OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 32, Sub Intervento NP 32.3 denominato “Ristrutturazione del piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le”. Approvazione del nuovo Quadro Economico, approvazione del SAL 4 bis e liquidazione all’O.E. Dueffe S.r.l. dell’importo derivante dal Certificato di Pagamento n. 4 bis.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'Istruttore	Dott.ssa Stefania Pistis	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI  ]

NO  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI  ]

NO  ]

## IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via Ungaretti n. 9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

**PRESO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

### RILEVATO

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16.01.2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;

- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d'atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27.01.2023 e adozione definitiva";

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### **PREMESSO**

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 7/51 del 12.02.2019 è stato approvato in via preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- che con la Determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e sono state impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- che con la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stato disposto l'impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

## **VISTE:**

- la Convenzione, repertorio n. 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- l’allegato D della Convenzione “Dettaglio interventi” nel quale sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l’importo finanziato e che nel medesimo allegato è ricompreso l’intervento distinto con il codice NP 32 progressivo 89 denominato “Ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale”, importo del finanziamento € 4.334.625,61 – CUI L92005870909201900153;

## **DATO ATTO**

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche riferite al triennio 2020-2022 nella quale è richiamata la nota NP 30391/2020 del Direttore della SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri di suddivisione dell’intervento NP 32 in sub interventi per la ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale tra cui rientra la ristrutturazione del piano secondo “Reparto di Ostetricia” per un importo di € 770.000,00 denominato NP 32.3;
- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dall’Ing. Adamo Caddeu, Dirigente presso la SC Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 16.11.2020;
- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 3982 del 09.07.2021 sono state rimodulate le somme dei Sub – finanziamenti facenti parte dell’intervento NP.32 tra cui quello di ristrutturazione del piano secondo (reparto di Ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP.32.3 progressivo 267, per un importo pari ad € 910.000,00;
- che con Deliberazione n. 26/26 del 25.07.2023 della RAS è stata approvata la richiesta della ASL n. 6 del Medio Campidano di un finanziamento integrativo pari ad € 1.230.000,00 per l’intervento NP 32 di cui € 100.000,00 destinati alla ristrutturazione del piano secondo del reparto di Ostetricia del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e pertanto l’importo complessivo per l’intervento in oggetto, denominato NP 32.3, ammonta a € 1.010.000,00 e che con la medesima Deliberazione, dunque, è stato rimodulato il finanziamento iniziale (NP 32) portandolo a € 5.574.625,61;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 577 del 03.09.2024 sono state rimodulate le somme dei Sub – Interventi del NP 32, e in particolare del Sub – Intervento NP 32.3 denominato “Ristrutturazione del Piano Secondo” – Reparto di

Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le. per un importo aggiuntivo pari a € 100.000,00 utilizzando ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L. 50/2022, le somme disponibili di interventi già ultimati per i quali sono stati emessi i Certificati di Regolare Esecuzione, al fine di riconoscere all'appaltatore i ristori in base all'applicazione del Decreto Legge 50/2022 (Decreto Aiuti) convertito con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15.07.2022, come modificata dall'art. 1, comma 304 della Legge del 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e pertanto con la medesima Deliberazione è stato rimodulato il finanziamento dell'intervento specifico, il quale passa dai precedenti € 1.010.000,00 a € 1.110.000,00;

#### **CONSIDERATO**

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3374 del 11.06.2021 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra l'incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per l'intervento in oggetto;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3156 del 20.10.2022 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra il Servizio di Ingegneria e Architettura relativamente alla Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'intervento in oggetto;

#### **RILEVATO**

- che con Determinazione Dirigenziale Ares n. 3014 del 06.10.2022 a seguito di procedura negoziata si disponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria", all'Operatore Economico DUEFFE SRL con sede legale ed operativa in Siamaggiore (OR) Km 100, P.IVA 01144720958, per l'importo contrattuale di € 650.357,72 IVA di legge al 10% inclusa e oneri della sicurezza inclusi pari ad € 23.482,58;
- che in data 14.12.2022 Rep. n. 20 Scritture Private (SC Area Tecnica OCS) è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori;

**APPURATO** che i lavori hanno avuto avvio in data 24.01.2023 come da verbale del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra;

#### **CONSIDERATO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 96 del 17.03.2023 è stata disposta la corresponsione all'O.E. dell'anticipazione contrattuale pari a € 177.370,29 oltre IVA di legge, per complessivi € 195.107,32 IVA di legge al 10% inclusa;

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 472 del 21.09.2023 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 643.234,11 di cui € 24.522,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 29 del 24.01.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 18.11.2023 ed autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 1, pari a € 110.501,84 oltre IVA di legge, per complessivi € 121.552,02 IVA al 10% inclusa. Importo decurtato dell'anticipazione contrattuale già corrisposta all'O.E.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 114 del 16.02.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 bis a tutto il 18.11.2023 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 1 bis, pari a € 20.406,38 oltre IVA di legge per complessivi € 22.447,02 IVA al 10% inclusa;
- che in data 09.04.2024 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale n. 1 per l'intervento in oggetto;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 274 del 11.04.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 a tutto il 28.02.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 2, pari a € 164.323,87 oltre IVA di legge per complessivi € 180.756,26 IVA al 10% inclusa. Importo decurtato dell'anticipazione contrattuale e dell'importo del Certificato di Pagamento n. 1 già corrisposti all'O.E.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 376 del 29.05.2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 678.203,53 di cui € 25.221,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 494 del 15.07.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 3 a tutto il 05.06.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 3, pari a € 82.741,06 oltre IVA di legge per complessivi € 91.015,17 IVA al 10% inclusa. Importo decurtato dell'anticipazione contrattuale e degli importi dei Certificati di Pagamento n. 1 e n. 2 già corrisposti all'O.E.;
- che in data 09.09.2024 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale n. 2 per l'intervento in oggetto;

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 591 del 10.09.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 bis a tutto il 28.02.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 2 bis pari a € 54.685,37 oltre IVA di legge per complessivi € 60.153,91 IVA al 10% inclusa e che con la medesima Deliberazione è stata approvata la modifica del Quadro Economico al fine di poter stabilire nuove somme per l'applicazione del Decreto aiuti;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 727 del 06.11.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4 a tutto il 08.10.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 4 pari a € 77.452,15 oltre IVA di legge per complessivi € 85.197,37 IVA al 10% inclusa. Importo decurtato dell'anticipazione contrattuale e degli importi dei Certificati di pagamento n. 1, n. 2 e n. 3 già corrisposti all'O.E.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 867 del 31.12.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 3 bis a tutto il 05.06.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 3 bis pari a € 25.194,08 oltre IVA di legge per complessivi € 27.713,49 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 705 del 25.10.2024 è stata disposta la fornitura e posa in opera di n. 18 Travi testaleto il cui importo ammonta a € 27.376,35 oltre IVA al 22% e trova copertura tra le somme per imprevisti;
- che dall'ultimo Quadro Economico approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 591 del 10.09.2024 l'importo per imprevisti quantificato in € 51.363,36 oltre IVA di legge al 22% passa ora a € 23.987,01 oltre IVA al 22%;
- che dall'esecuzione dell'intervento in oggetto, come evidenziato dal Direttore Lavori, sono risultate economie pari a € 14.085,16 e che queste ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 6-bis del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15.07.2022, come modificata dall'art. 1, comma 304 della Legge del 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), possono essere utilizzate per l'applicazione dei Prezzari Regionali aggiornati per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Alla luce di quanto sopra, occorre rideterminare il Quadro Economico e queste economie vengono allocate alla voce B2 – "Ulteriori risorse per revisioni prezzi – economie di altri interventi". Il Quadro Economico modificato risulta:

**QUADRO ECONOMICO****A Lavori e forniture****LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI**

A1	OS3 - Idrico Fognario	€ 24.688,10	3,864%
A2	OS28 - Impianto di climatizzazione	€ 161.968,34	25,351%
A3	OS3 - Impianto GAS Medicali	€ 21.282,52	3,331%
A4	OS30 - Impianto elettrico	€ 128.945,60	20,183%
A5	OG1 - Opere Edili	€ 215.917,62	33,795%
A6	OG1 - Opere Edili in variante V1	€ 52.855,97	8,273%
A7	OG1 - Opere Edili in variante V2	€ 20.847,64	3,263%
A8	OS28 - Impianto di climatizzazione in variante V2	€ 0,00	0,000%
A9	OS30 - Impianto elettrico in variante V2	€ 12.390,62	1,939%

SOMMANO LAVORI A CORPO **€ 638.896,40**

**ONERI PER LA SICUREZZA**

A9	oneri per la sicurezza diretti lavori al lordo del ribasso	€ 16.504,69
A10	oneri per la sicurezza specifici Covid 19	€ 0,00
A11	oneri per la sicurezza specifici	€ 6.686,78

SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA **€ 23.191,47**

**A Totale per forniture e lavori € 662.087,87**

**B Somme a disposizione**

B1	Imprevisti	€ 23.987,00
B2	Somme per revisione prezzi - economie di altri interventi	€ 147.861,09
B3	Spese tecniche Contratto Progettazione e Coordinamento Sicurezza	€ 44.684,52
B4	Spese tecniche Contratto Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 43.326,87
B5	Spese tecniche Variante	€ 3.424,43
B6	Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 14.843,12
B7	Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016	€ 3.710,78
B8	Acquisto travi testaletto	€ 27.376,35

**B Totale somme a disposizione € 309.214,16**

**C Oneri IVA**

C1	Inarcassa spese tecniche Progettazione e C.S.P. - B3 (4%)	€ 1.787,38
C2	Inarcassa spese tecniche D.LL, Contabilità e C.S.E. - B4 B5 (4%)	€ 1.870,05
C3	IVA su lavori - A (10%)	€ 66.208,79
C4	IVA - B1 B2 B6 B7 B8 (22%)	€ 47.911,23
C5	IVA spese tecniche Progettazione e CSP - B3 C1 (22%)	€ 10.223,82
C6	IVA spese tecniche Progettazione e CSE - B4 B5 C2 (22%)	€ 10.696,70

**C TOTALE IVA € 138.697,97**

**TOTALE**

**€ 1.110.000,00**

**APPURATO** che ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15.07.2022, come modificata dall'art. 1, comma 304 della Legge del 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024) che prevede, per gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) relativi alle lavorazioni avviate o contabilizzate dal DL dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024, tra cui rientra l'intervento in oggetto, la rideterminazione nella misura dell'80% della soglia di cui al comma 6-bis e l'applicazione fino al 31.12.2024 dei Prezzari Regionali aggiornati per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

#### **RILEVATO**

- che il Direttore dei Lavori, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 08.10.2024, contabilizzandole nel SAL 4 bis;

**CONSIDERATA** la differenza pari a € 169.421,00 tra l'importo dei lavori contabilizzati con il SAL n. 4 bis pari a € 706.318,23 IVA esclusa e l'importo dei lavori contabilizzati con il SAL n. 4 pari a € 536.897,23 IVA esclusa, riconosciuto nella misura dell'80% pari a € 135.536,80 ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15.07.2022, come modificata dall'art. 1, comma 304 della Legge del 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024), a cui andranno detratti gli importi già corrisposti con il SAL n. 1 bis, SAL n. 2 bis e SAL n. 3 bis dell'importo complessivo pari a € 100.285,83, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 4 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, di importo pari a € 35.250,97 oltre IVA di legge, per complessivi € 38.776,07 IVA di legge al 10% inclusa;

**VISTI** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 bis per i lavori eseguiti a tutto il 08.10.2024, predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 4 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell'importo di € 35.250,97 oltre IVA di legge, per complessivi € 38.776,07 IVA di legge al 10% inclusa, che si allegano alla Delibera per farne parte integrale e sostanziale;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC online dell'Impresa Dueffe Srl;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio

2019-2021” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019, sul conto A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 3 Sub 2 del 2024;

**RITENUTO** di dover procedere all’approvazione dello Stato di Avanzamento n. 4 bis per lavori eseguiti a tutto il 08.10.2024, predisposto dal Direttore dei Lavori, del Certificato di Pagamento n. 4 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell’importo di € 35.250,97 oltre IVA di legge, per complessivi € 38.776,07 IVA di legge al 10% inclusa;

**DATO ATTO CHE:**

- il CUP per l’intervento è il seguente: B32C19000070002
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002
- il CIG è 9302126536

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la L.R. n. 8/2018;
- la Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 50/2022;
- la Legge n. 91/2022;
- la Legge n. 213/2023

**PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

- 1. di approvare** il nuovo Quadro Economico redatto dal RUP per l’intervento suindicato;
- 2. di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 bis per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 08.10.2024, predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 4 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell’importo di € 35.250,97 oltre IVA di legge, per complessivi € 38.776,07 IVA di legge al 10% inclusa;
- 3. di autorizzare** la liquidazione della fattura che verrà emessa dall’O.E. Dueffe Srl a fronte del citato Certificato di Pagamento n. 4 bis sulla base del relativo ordine sul sistema NSO generato dalla Stazione Appaltante;
- 4. di stabilire** che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 35.250,97 oltre IVA al 10%, per complessivi € 38.776,07 IVA inclusa, graverà sul finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e trova

capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 2 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA (€)
ASL6-TEC-AREA TECNICA	2024	3	2	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		38.776,07

CIG: 9302126536

CUP: B32C19000070002

- 5. di autorizzare** la SC Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura;
- 6. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**Dott. Ing. Adamo Caddeu**

Per i motivi espressi in premessa

<b>ACQUISITO IL PARERE</b>	
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]

## **II DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giorgio Carboni**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1)
- 2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Stato Avanzamento Lavori n. 4 bis
- 2) Certificato di Pagamento n. 4 bis

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dal 02/04/2025 al 17/04/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

---