



**ASL Mediocampidano**

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 14 L.R. 8/2025**

**N. 328 DEL 17/09/2025**

Proposta PDELCS/2025/362 del 11.09.2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

Dr. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Sub Intervento NP 32.2:" Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale - Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione, approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori all'Operatore Economico Concordia Appalti di Rizzo Domenico.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'Estensore	Rag. Rita Lucia Ferreli	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

## IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

**VISTA** la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Presenza d’atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 97 del 17.06.2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo alla data del 18.06.2025, per tutto il periodo straordinario del commissariamento;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PREMESSO CHE**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 è stato approvato in via preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- al fine di dare attuazione all'intervento sopra individuato, con Determinazione Dirigenziale n. 6901 del 17.09.2019 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Botta in servizio presso la SC Lavori Pubblici;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute con i relativi allegati e sono state impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- con la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stato disposto l'impegno di spesa a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- con la Convenzione, repertorio n. 19 del 20.12.2019, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- nell'allegato D della convenzione "Dettaglio interventi" sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato e che nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 progressivo 89 denominato "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 - CUI L92005870909201900153;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche riferite al triennio 2020-2022 nella quale è richiamata la nota NP 30391/2020 del Direttore della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri di suddivisione dell'intervento NP 32 in sub interventi per la ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale;

- con nota NP/2020/42507 del 13.10.2020 del Direttore della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri veniva proposta la rimodulazione del finanziamento dei diversi interventi inseriti nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020;
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica n. 3982 del 09.07.2021 sono state rimodulate le somme dei sub-procedimenti facenti parte dell'intervento NP 32, tra cui quello di "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale" denominato NP. 32.2 progressivo 266 per un importo pari a € 1.300.000,00 - CUI L92005870909202000014;
- con nota prot. PG/2023/2117 del 31.01.2023, ARES Sardegna, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17.01.2023, ha disposto il trasferimento a questa Azienda di una parte del personale afferente all'Area Tecnica, con decorrenza dal 01.02.2023;
- con nota prot. PG/2023/7636 del 19.04.2023, la Direzione Generale di ARES Sardegna ha disposto il trasferimento alla ASL n. 6 del Medio Campidano del Collaboratore Tecnico Professionale – Geometra Giuseppe Botta, con decorrenza dal 01.05.2023, trasferimento recepito con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio campidano n. 183 del 26.04.2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 161 del 29.02.2024 è stata recepita la Deliberazione n. 26/26 del 25.07.2023 della RAS e i relativi allegati, con cui è stata approvata la richiesta della ASL n. 6 del Medio Campidano di un finanziamento integrativo pari a € 1.230.000,00 per l'intervento NP 32 e con cui, pertanto, è stato rimodulato il finanziamento iniziale di € 4.344.625,61, portando il medesimo a complessivi € 5.574.625,61;
- con la medesima Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 161 del 29.02.2024 sono state rimodulate anche le somme dei singoli sub-interventi NP. 32, per cui l'importo relativo al Sub - Intervento NP 32.2 denominato "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale risulta pari a € 2.300.000,00;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con la Determinazione Dirigenziale ATS n. 7478 del 21.12.2021 è stato affidato all'O.E. Studio SPAI Associati il Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e la Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 62.716,00 al netto del ribasso e al netto degli oneri previdenziali e IVA di Legge al 22%;
- in data 28.01.2022 Repertorio Scritture private (SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri) n. 1 è stata sottoscritta la convenzione di incarico per i servizi di ingegneria tra la ARES Sardegna e lo Studio SPAI Associati;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 1742 del 27.05.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) redatto dallo Studio tecnico SPAI Associati, previa verifica del RUP;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2207 del 19.07.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo redatto dallo Studio Tecnico SPAI Associati previa verifica e validazione del RUP;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 3547 del 24.11.2022, a seguito di procedura negoziata, i lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale" sono stati affidati all'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico, con sede in via Acrone n. 68 - 92100 Agrigento P.I.02827110848,

per l'importo di € 724.689,38 (al netto del ribasso del 19,976%, sull'importo posto a base di gara di € 905.590,05), oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 39.862,78 non soggetti a ribasso, per complessivi € 764.552,16 oltre IVA di Legge al 10%. Importo contrattuale € 841.007,38 IVA compresa;

- in data 30.01.2023 Rep. Scritture private (SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri) n. 1 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori;

#### **PRESO ATTO CHE**

- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 25.03.2023, come da verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Piras;
- con la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 430 del 19.06.2024 è stata approvata una modifica contrattuale in corso d'opera con l'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico, relativa ai lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale", comprensiva di verbale di concordamento per l'introduzione di n. 11 nuovi prezzi, comportando un aumento del corrispettivo contrattuale pari a € 111.164,91 che al netto del ribasso di gara del 19.976% corrisponde all'importo netto di € 88.958,61 oltre IVA di Legge al 10%, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 853.510,77 di cui € 39.862,78 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10%;
- con la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 583 del 06.09.2024 è stata approvata l'integrazione del Servizio di Ingegneria e Architettura (SIA) a seguito di redazione di variante in corso d'opera per progettazione aggiuntiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) Studio Tecnico SPAI Associati per un importo, al netto del ribasso, in aumento pari a € 5.670,06 oltre a oneri previdenziali al 4% e IVA di Legge al 22%, rideterminando l'importo complessivo dell'affidamento in € 68.386,06 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA di legge al 22%;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 394 del 03.08.2023 è stata disposta la corresponsione all'impresa esecutrice dell'anticipazione contrattuale pari a € 152.910,43 (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 764.552,16 IVA esclusa) oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 168.201,47 IVA inclusa;
- durante l'esecuzione dei Lavori sono stati approvati i seguenti Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e liquidati i relativi certificati di pagamento redatti dal RUP:
  - il SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento n. 1 con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 641 del 04.12.2023 pari a € 169.531,41 oltre IVA al 10% per complessivi € 186.484,55 IVA inclusa;
  - il SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento n. 2 con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 176 del 05.03.2024 pari a € 230.509,65 oltre IVA al 10% per complessivi € 253.560,60 IVA inclusa;
  - il SAL n. 3 e relativo certificato di pagamento n. 3 con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 429 del 19.06.2024 pari a € 204.013,73 oltre IVA al 10% per complessivi € 224.415,10 IVA inclusa;
  - il SAL n. 4 e relativo certificato di pagamento n. 4 con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 615 del 24.09.2024 pari a € 79.642,60 oltre IVA al 10% per complessivi € 87.606,86 IVA inclusa;

#### **CONSIDERATO CHE**

- sono stati erogati all'Operatore Economico acconti per complessivi di € 683.697,39 oltre all'anticipazione contrattuale di € 152.910,43, per un totale di € 836.607,82 oltre IVA al 10%, per complessivi € 920.268,59 IVA inclusa;

- parallelamente ai SAL ordinari, con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 681 del 22.10.2024, sono stati erogati all'appaltatore in ossequio ai dettami dell'art. 26 del DL50/22 "cd Decreto Aiuti", numero 4 SAL BIS per un importo di € 57.481,12 oltre IVA al 10% per complessivi € 63.229,23 IVA inclusa;
- in data 31.07.2024 l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori come risulta dal Certificato di ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.M. n. 49 del 07.03.2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Piras;

**VISTO** lo stato finale dei Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 850.858,82 oltre IVA al 10% per complessivi € 935.944,70 IVA inclusa;

**APPURATO CHE**

- l'importo contrattuale ammonta a € 853.510,77 oltre IVA al 10% e che dal conto finale risultano contabilizzate lavorazioni per € 850.858,82 oltre IVA al 10%, pertanto risultano economie pari a € 2.651,95 oltre IVA al 10% per lavorazioni non eseguite e non contabilizzate;
- a fronte dei pagamenti già effettuati pari a € 836.607,82 oltre IVA al 10%, e della contabilità finale, come risulta dallo stato finale predisposto dal Direttore dei Lavori, emerge un credito residuo da liquidare all'Operatore Economico pari a € 14.251,00 oltre IVA di legge al 10%, per un totale complessivo di € 15.676,10 IVA inclusa, come indicato nel Certificato di Pagamento relativo allo stato finale;
- nel medesimo Stato Finale predisposto dal Direttore dei Lavori e dal relativo Certificato di Pagamento bis, si rileva un ulteriore credito da liquidare all'Operatore Economico pari a € 212,58 oltre IVA di legge al 10%, per un totale complessivo di € 233,84 IVA inclusa;

**PRESO ATTO** che l'importo da liquidare all'impresa esecutrice, come risulta dallo stato finale predisposto dal Direttore dei Lavori e dai relativi certificati di pagamento, redatti dal RUP, ammonta complessivamente a € 14.463,58 oltre IVA di legge al 10% per un importo totale pari a € 15.909,94 IVA inclusa;

**VISTI** la contabilità finale presentata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa esecutrice senza riserva, oltre ai relativi certificati di pagamento redatti dal RUP dalla quale documentazione risulta un credito liquidabile all'appaltatore, Concordia Appalti di Rizzo Domenico, di €14.463,58 oltre IVA di Legge al 10% per un importo totale pari a € 15.909,94 IVA inclusa;

**RITENUTO** di dover approvare la proposta del RUP di approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori dell'intervento NP.32.2 di "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale", come certificato dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito liquidabile all'appaltatore Concordia Appalti di Rizzo Domenico, di € 14.463,58 oltre IVA di Legge al 10% per un importo totale pari a € 15.909,94 IVA inclusa;

**PRESO ATTO CHE**

- il RUP ha accertato la regolarità della prestazione e la conformità della documentazione prodotta;
- il RUP ha accertato la regolarità contributiva con esito positivo mediante l'acquisizione del DURC online;
- il CUP per l'intervento è B32C19000070002;
- il CIG dell'intervento è 9402761BD5

**VISTO**

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1. di convalidare** la proposta del RUP di approvazione e liquidazione dello stato finale dei Lavori dell'intervento NP.32.2 di "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale", come certificato dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un credito liquidabile all'appaltatore, Concordia Appalti di Rizzo Domenico, di € 14.463,58 oltre IVA al 10%;
- 2. di stabilire** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 14.463,58 oltre IVA di Legge al 10%, per complessive € 15.909,94 IVA compresa, graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e verrà registrato nel bilancio 2025 Macro autorizzazione 5, sub 1, Ufficio Autorizzativo ASL6-TEC- AREA TECNICA come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2025	5	1	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		€ 15.909,94

CIG: 9402761BD5

CUP: B32C19000070002

- 3. di autorizzare** la liquidazione della fattura dell'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico che verrà emessa sulla base del relativo ordine sul sistema NSO generato dalla Stazione Appaltante;
- 4. di autorizzare** la SC Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'Operatore economico dietro prestazione di regolare fattura;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**Dr. Ing. Adamo Caddeu**

Per i motivi esposti in premessa

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott. Alessandro Baccoli		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[ X ]	FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 14 L.R. 8/2025**

**VISTA** la su estesa proposta che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 14 L.R. 8/2025**

**Dr.ssa Maria Francesca Ibba**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Stato Finale Lavori
- 2) Certificato di Pagamento Stato Finale Lavori
- 3) Certificato di pagamento Stato Finale Lavori Bis
- 4) Relazione Riservata del RUP sulle riserve dell'appaltatore
- 5) Relazione riservata del RUP sul Conto Finale

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 17/09/2025 al 02/10/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_