



ASL Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

N. 609 DEL 23/12/2025

Proposta n. PDELCS/2025/650 del 19.12.2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
Dott.ssa Sandra Olla

OGGETTO: Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le – Approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) Bis n. 10,11,12,13,14,15 e liquidazione dei Certificati di Pagamento Bis n. 10,11,12,13,14,15, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.L. 50/22, all'O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A.
CUP:J89H12000580006 - CIG: 633252441E

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Rag. Rita Lucia Ferreli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott.ssa Sandra Olla	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI ☒ [X]

NO ☐ []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐ []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐ []

NO ☒ [X]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Preso d'atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba”;
- la Deliberazione n. 451 del 28.10.2025 di presa d'atto della proroga del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Commissario Straordinario della ASL del Medio Campidano, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 55/1 del 24.10.2025;

VISTE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

VISTA ALTRESÌ la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 97 del 17.06.2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo alla data del 18.06.2025, per tutto il periodo straordinario del commissariamento;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 452 del 28.10.2025 di conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo fino alla scadenza del mandato commissariale;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 99 del 18.06.2025, con cui vengono attribuite in via provvisoria le funzioni di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Tecnico al Direttore Amministrativo Dott.ssa Sandra Olla, incluse quelle riferite alle strutture SC Acquisti, SSD Affari Generali Attività Amministrative dei Servizi Sanitari, SSD Gestione Risorse Umane e SC Bilancio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/4 del 25 giugno 2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 640 del 11.09.2014, l'Ing. Paolo Alterio venne nominato RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;
- con Deliberazione del 10.11.2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) aveva disposto l'assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della Deliberazione n. 21/2014 settore sanità e che tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;
- in data 08.12.2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 780 del 23.12.2015 si disponeva l'aggiudicazione provvisoria, a seguito della seduta del 22.12.2015, ad opera della Commissione di gara all'uopo nominata, da cui risultava provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinì n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA al 10%;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri n. 9 del 18.01.2016 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA;

VISTO il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA, stipulato in data 28.01.2020 e registrato in data 29.01.2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO SPA per cessione Ramo d'Azienda dal 01.06.2021;

PRESO ATTO CHE

- il suddetto contratto all'art. 11 prevede pagamenti in acconto, sul valore dell'importo contrattuale da corrispondere all'Appaltatore, i quali verranno effettuati in ragione dell'effettivo lavoro eseguito ogni due mesi, qualunque sia il loro ammontare, con le modalità di cui all'art.194 del D.P.R. 207/2010;
- il medesimo art. 11 prevede il pagamento all'Appaltatore a saldo per il corrispettivo relativo alla redazione del progetto definitivo pari a € 969.795,23 oltre IVA di legge al 10%; una prima rata, pari al 40% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, pari a € 394.597,81 oltre IVA e per la restante quota del 60%, pari a € 591.896,70 oltre IVA di legge al 10%, da suddividere in 5 rate di € 118.379,34 ciascuna, oltre IVA di legge al 10%, da corrispondere con i pagamenti in acconto (SAL) relativi all'esecuzione dei lavori;

VALUTATO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARES Sardegna n. 167 del 05.08.2022, il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dall'Ing. Marcello Serra, Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;
- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12.08.2022 e risultano in esecuzione dal giorno 31.08.2023 come certificato dal Direttore dei Lavori;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n. 1897 del 13.06.2022 è stato disposto il pagamento relativo al progetto definitivo pari a € 969.795,23 oltre IVA di legge al 10%, della prima rata in acconto pari al 40% del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a € 394.597,81 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 1.500.832,34 IVA di legge inclusa;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n. 2936 del 30.09.2022 è stata disposta la corresponsione all'impresa esecutrice dell'anticipazione contrattuale pari a € 8.472.106,18 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 9.319.316,80 IVA di legge inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04.05.2023, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta, in sostituzione dell'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e Patrimonio, in possesso dei requisiti mancanti in capo al RUP, a far data dal 01.05.2023;

PRESO ATTO CHE

- con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano e Deliberazioni del Commissario Straordinario ex Art. 14 L.R. 8/2025 della ASL Medio Campidano, risultano approvati gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) dal n. 1 al n. 17, predisposti dal Direttore Lavori, nonché liquidati i relativi Certificati di Pagamento, dal n. 1 al n. 17, predisposti dal RUP. Complessivamente con i Certificati di Pagamento dal n. 1 al n. 17 sono stati liquidati € 18.231.900,00 al netto dell'IVA di Legge al 10%, della quota di anticipazione contrattuale del 20% già corrisposta e delle ritenute per infortuni dello 0,5%;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 518 del 16.10.2023 sono stati approvati gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 1,2,3 e n. 4

a tutto il 30.06.2023 e autorizzata la liquidazione delle fatture come risultante dai Certificati di Pagamento bis n. 1,2,3 e n. 4, come di seguito indicato:

- Certificato di Pagamento n. 1 bis pari a € 491.472,06 oltre IVA di Legge per complessivi € 540.619,27 IVA al 10% inclusa;
- Certificato di Pagamento n. 2 bis pari a € 2.044,80 oltre IVA di Legge per complessivi € 2.249,28 IVA al 10% inclusa;
- Certificato di Pagamento n. 3 bis pari a € 394.434,01 oltre IVA di Legge per complessivi € 433.877,41 IVA al 10% inclusa;
- Certificato di Pagamento n. 4 bis pari a € 879.250,11 oltre IVA di Legge per complessivi € 879.250,11 IVA al 10% inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 241 del 16.10.2023 sono stati approvati gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 5 e n. 6 a tutto il 30.10.2023 e autorizzata la liquidazione delle fatture come risultante dai Certificati di Pagamento bis n. 5 e n. 6, come di seguito indicato:
 - certificato di pagamento n. 5 bis pari a € 529.229,12 oltre IVA di Legge per complessivi € 582.152,03 al 10% inclusa;
 - certificato di pagamento n. 6 bis pari a € 826.867,78 oltre IVA di Legge per complessivi € 909.554,56 IVA al 10% inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 350 del 20.05.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 7 bis a tutto il 31.12.2023 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 7 bis, pari a € 632.660,75 oltre IVA di Legge per complessivi € 695.926,38 IVA al 10% inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 532 del 08.08.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 8 bis a tutto il 28.02.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 8 bis, pari a € 626.460,49 oltre IVA di Legge per complessivi € 689.106,54 IVA al 10% inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 682 del 22.10.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 9 bis a tutto il 30.04.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 9 bis, pari a € 859.675,94 oltre IVA di Legge per complessivi € 945.643,53 IVA al 10% inclusa;

CONSIDERATO che, complessivamente, con i Certificati di Pagamento dal n. 1 bis al n. 9 bis sono stati liquidati € 5.242.095,06, al netto dell'IVA di Legge al 10%, e che tale somma ha trovato copertura finanziaria nel 50% delle risorse del Quadro Economico (Q.E.) destinate agli imprevisti pari a € 10.500.000,00 IVA di Legge esclusa;

RILEVATO che il Direttore dei Lavori, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nei singoli SAL a tutto il 30.05.2025, contabilizzandole nei SAL bis n. 10,11,12,13,14, e n. 15;

APPURATO che la Stazione Appaltante, non potendo procedere alla liquidazione dei i Certificati di Pagamento relativi ai SAL bis sopra citati, per esaurimento delle risorse disponibili come stabilito dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ovvero entro il limite del 50% della voce degli

imprevisti del Q.E. di finanziamento, ha provveduto, tramite il RUP, a presentare domanda di accesso al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" per la compensazione degli aumenti dei costi sostenuti per le lavorazioni eseguite, come disciplinato dai D.M. n. 47 del 28.02.2024 per l'anno 2024 e dal D.M. del 8 maggio 2025 per l'anno 2025, all'interno delle specifiche finestre temporali dagli stessi DM stabilite, come di seguito indicato:

- VII Finestra temporale (*da martedì 1 ottobre 2024 alle ore 12:00 a giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59*) – la richiesta di accesso al Fondo, relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 10 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 30.06.2024, predisposto dal Direttore dei Lavori e al corrispondente Certificato di Pagamento n. 10 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento dell'importo di € 1.065.308,35 oltre IVA di legge, è stata trasmessa in data 08.10.2024, per un importo richiesto pari a € 1.171.839,20 IVA di legge al 10% inclusa;
- VIII Finestra temporale (*da mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 12:00 a venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 23:59*) – la richiesta di accesso al fondo, relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 11 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31.08.2024 predisposto dal Direttore dei Lavori e al corrispondente Certificato di Pagamento n. 10 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 616.966,28 oltre IVA di Legge, è stata trasmessa in data 29.01.2025 per un importo richiesto pari a € 678.662,91 IVA di Legge al 10% Inclusa;
- IX Finestra temporale(*da martedì 1 luglio 2025 alle ore 12:00 a giovedì 31 luglio 2025 alle ore 23:59*) – la richiesta di accesso al Fondo, relativa agli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 12, 13, 14 e n. 15 e ai corrispondenti Certificati di Pagamento bis n. 12, 13, 14 e n. 15 predisposto dal Responsabile del Procedimento, è stata trasmessa in data 08.10.2024, per un importo complessivo richiesto pari a € 3.868.725.27 IVA di Legge al 10% Inclusa, come di seguito precisato:
- Stato Avanzamento Lavori (SAL) bis n.12 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31.10.2024, predisposto dal Direttore dei Lavori, e corrispondente Certificato di Pagamento n. 12 bis, predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 1.061.404,93 oltre IVA di Legge per complessivi € 1.167.545,42 IVA di Legge al 10% Inclusa;
- Stato Avanzamento Lavori (SAL) bis n.13 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31.12.2024 predisposto dal Direttore dei Lavori e corrispondente Certificato di Pagamento n. 13 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 633.797,26 oltre IVA di Legge per complessivi € 697.176.99 IVA di Legge al 10% Inclusa;
- Stato Avanzamento Lavori (SAL) bis n.14 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 28.02.2025 predisposto dal Direttore dei Lavori e corrispondente Certificato di Pagamento n. 14 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 927.365,21 oltre IVA di Legge per complessivi € 1.020.101,73 IVA di Legge al 10% Inclusa;
- Stato Avanzamento Lavori (SAL) bis n.15 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 30.05.2025 predisposto dal Direttore dei Lavori e corrispondente Certificato di Pagamento n. 15 bis predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 894.455,57 oltre IVA di Legge per complessivi € 983.901,13 IVA di Legge al 10% Inclusa;

CONSIDERATO CHE

- l'Appaltatore con nota prot. n. 20556 del 26.09.2025 ha lamentato una significativa sofferenza economica dovuta ai ritardi nell'erogazione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 in materia di riconoscimento dei maggiori costi;
- la summenzionata normativa prevede che le stazioni appaltanti possono liquidare gli importi dovuti attingendo, in prima istanza, fino al massimo del 50% sulle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'opera, essendo necessario, per le somme eccedenti, in mancanza di altre fonti di finanziamento, richiedere l'accesso a fondi governativi gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
- la Stazione Appaltante ha correttamente liquidato i primi nove SAL bis utilizzando le somme a propria disposizione;
- per i pagamenti relativi ai SAL bis dal n. 10 al n. 15, per un totale di € 5.719.227,38 IVA al 10% inclusa, sono state richieste le somme al MIT che, allo stato attuale, risultano ancora in attesa di liquidazione;
- per ovviare a questa situazione e mitigare le difficoltà finanziarie dell'impresa, è stato raggiunto un accordo con la Regione Sardegna per l'integrazione del finanziamento con ulteriori risorse, al fine di permettere alla ASL di liquidare le somme dovute per i SAL Bis dal n.10 al n.15, secondo gli accordi presi nell'incontro del 21.11.2025;

PRESO ATTO della nota prot. n. 18079 del 05.12.2025 con la quale la RAS ha comunicato alla ASL di aver "provveduto, per quanto di competenza e a titolo di mera anticipazione, a stanziare con Deliberazioni di Giunta regionale n. 61/29 del 26 novembre 2025 e n. 62/1 del 28 novembre 2025, ingenti risorse per un ammontare complessivo pari a euro 9.642.081,72".

RILEVATO CHE

- con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 61/29 del 26.11.2025 e n. 62/1 del 28.11.2025, la Regione Autonoma della Sardegna ha disposto lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo pari a € 9.642.081,72, finalizzate a consentire alla scrivente Stazione Appaltante di procedere al pagamento dei maggiori costi afferenti ai SAL Bis dal n. 10 al n. 15;
- la liquidazione dei Certificati di Pagamento relativi ai SAL Bis dal n. 10 al n. 15 rientra negli accordi intercorsi tra le parti, con il consenso e la condivisione della Regione Autonoma della Sardegna, nell'incontro tenutosi presso la Presidenza della Giunta Regionale in data 21.11.2025, successivamente formalizzati mediante comunicazioni ufficiali tra le medesime parti, al fine di superare le criticità di natura economico-finanziaria rappresentate dall'appaltatore e di garantire la regolare, immediata e completa prosecuzione dei lavori sino al loro completamento;

APPURATO che, a seguito delle integrazioni finanziarie disposte con le Deliberazioni della Giunta Regionale sopra richiamate, la ASL può procedere alla liquidazione dei Certificati di Pagamento relativi ai SAL bis, dal n. 10 al n. 15, per un importo pari a € 5.199.297,62 oltre IVA di Legge al 10%, per complessivi € 5.719.227, 38 compreso IVA;

ACCERTATO

- che il RUP ha verificato con esito positivo l'ammontare dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario Regione Sardegna infra annuale al netto del ribasso di gara riconosciute nella misura del 90%, come calcolato dal Direttore dei Lavori, per i suddetti SAL Bis dal n. 10 al N. 15 ed ha emesso i relativi certificati di pagamento;
- che il RUP ha verificato la regolarità contributiva con esito positivo mediante l'acquisizione del DURC online dell'O.E. dell'O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A;

PRESO ATTO

- della proposta del RUP di approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis N. 10,11,12,13,14 e n. 15 per i lavori eseguiti a tutto il 30.05.2025 e di liquidazione dei relativi Certificati di Pagamento bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15;
- che l'importo complessivo oggetto della presente Deliberazione graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, risorse stanziare dalla Regione Sardegna con DGR n. 61/29 e n. 62/1 del 2025, conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) alla Macro autorizzazione 10 Sub 9 del 2025;

RITENUTO di dover procedere alla convalidazione della proposta del RUP di approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 30.05.2025, predisposti dal Direttore dei Lavori e della liquidazione dei relativi Certificati di Pagamento bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15 bis predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Botta, dell'importo di € 5.199.297,62 oltre IVA di Legge al 10%, per complessivi € 5.719.227, 38 compreso IVA;

PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è J89H12000580006;
- il codice progetto è FONDI FSC 2007-2013 Realizzazione Nuovo Ospedale San Gavino Monreale;
- il CIG per l'intervento è 633252441E;

VISTI

il D.Lgs 163/2006;
il DPR 207/2010;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1. di convalidare** la proposta del RUP di approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 30.05.2025, predisposti dal Direttore dei Lavori e della liquidazione dei relativi Certificati di Pagamento bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15 predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Botta, dell'importo di € 5.199.297,62 oltre IVA di Legge al 10%, per complessivi € 5.719.227, 38 compreso IVA;
- 2. di stabilire** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.199.321,93 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 5.719.254,12 IVA di Legge al 10%, inclusa, graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, risorse stanziare dalla Regione Sardegna con DGR n. 61/29 e n. 62/1 del 2025), con imputazione sul conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) e verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025, Macro Autorizzazione 10, Sub 9, come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA (€)
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2025	10	9	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		5.719.227,38

CIG: 633252441E

CUP: J89H12000580006

3. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture dell'O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A. che verranno emesse, a fronte dei citati Certificati di Pagamento bis n. 10,11,12,13,14 e n. 15, sulla base dei relativi ordini sul sistema NSO generati dalla Stazione Appaltante;
4. **di autorizzare** la SC Bilancio all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dell'O.E. FINSO S.p.a. dietro presentazione di regolari fatture;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

Dott.ssa Sandra Olla

(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Alessandro Baccoli		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025
Dr.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Certificati di pagamento bis n. 10-11-12-13-14-15

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line

dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 23/12/2025 al 07/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
