



ASL Mediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 171 DEL 25/02/2026

Proposta n. PDEL/2026/201 del 24.02.2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Sub Intervento NP 32.3 – Ristrutturazione del piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le”. - **Approvazione dello Stato Finale e dello Stato Finale Bis, liquidazione dei relativi Certificati di Pagamento all'O.E. Dueffe S.r.l. Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa M. Barbara Follesa	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la Deliberazione n.1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Preso d'atto nomina del Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, Dott. Antonio Lorenzo Spano;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l'incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO:

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 7/51 del 12.02.2019 è stato approvato in via preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- che con la Determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e sono state impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- che con la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stato disposto l'impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

VISTE:

- la Convenzione, repertorio n. 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- l'allegato D della Convenzione "Dettaglio interventi" nel quale sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato e che nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 progressivo 89 denominato "Ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", importo del finanziamento € 4.334.625,61 – CUI L92005870909201900153;

PRESO ATTO

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche riferite al triennio 2020-2022 nella quale è richiamata la nota NP 30391/2020 del Direttore della SC AT OCS di suddivisione dell'intervento NP 32 in sub interventi per la ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale tra cui rientra la ristrutturazione del piano secondo "Reparto di Ostetricia" per un importo di € 770.000,00 denominato NP 32.3;
- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 3982 del 09.07.2021 sono state rimodulate le somme dei Sub – finanziamenti facenti parte dell'intervento NP.32 tra cui quello di ristrutturazione del piano secondo (reparto di Ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP.32.3 progressivo 267, per un importo pari ad € 910.000;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dall'Ing. Adamo Caddeu, Dirigente presso la SC Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 16.11.2020;
- che con Deliberazione n. 26/26 del 25.07.2023 della RAS è stata approvata la richiesta della ASL n. 6 del Medio Campidano di un finanziamento integrativo pari ad € 1.230.000,00 per

l'intervento NP 32 di cui € 100.000,00 destinati alla ristrutturazione del piano secondo del reparto di Ostetricia del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale e pertanto l'importo complessivo per l'intervento in oggetto, denominato NP 32.3, ammonta a € 1.010.000,00 e che con la medesima Deliberazione, dunque, è stato rimodulato il finanziamento iniziale (NP 32) portandolo a € 5.574.625,61;

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 577 del 03.09.2024 sono state rimodulate le somme dei Sub – Interventi del NP 32, e in particolare del Sub – Intervento NP 32.3 denominato “Ristrutturazione del Piano Secondo” – Reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le. per un importo aggiuntivo pari a € 100.000,00 utilizzando le somme disponibili di interventi già ultimati per i quali sono stati emessi i Certificati di Regolare Esecuzione, e pertanto con la medesima Deliberazione è stato rimodulato il finanziamento dell'intervento specifico, il quale passa dai precedenti € 1.010.000,00 a € 1.110.000,00;

CONSIDERATO

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3374 del 11.06.2021 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra l'incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per l'intervento in oggetto;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3156 del 20.10.2022 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra il Servizio di Ingegneria e Architettura relativamente alla Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'intervento in oggetto;

RILEVATO

- che con Determinazione Dirigenziale Ares n. 3014 del 06.10.2022 a seguito di procedura negoziata si disponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione del Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria, all'Operatore Economico DUEFFE SRL con sede legale ed operativa in Siamaggiore (OR) Km 100, P. IVA 01144720958, per l'importo contrattuale di € 591.234,30 di cui € 23.482,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;
- che in data 14.12.2022 Rep. N. 20 Scritture Private (SC Area Tecnica OCS) è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori;

APPURATO che i lavori hanno avuto avvio in data 24.01.2023 come da verbale del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra;

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 96 del 17.03.2023 è stata disposta la corresponsione all'O.E. dell'anticipazione contrattuale pari a € 177.370,29 oltre IVA di legge, per complessivi € 195.107,32 IVA di legge al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 472 del 21.09.2023 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 643.234,11 di cui € 24.522,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 29 del 24.01.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 18.11.2023 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 110.501,84 oltre IVA di legge, per complessivi € 121.552,02 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 114 del 16.02.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 BIS, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 18.11.2023 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1BIS pari a € 20.406,38 oltre IVA di legge per complessivi € 22.447,02 IVA al 10% inclusa;
- che in data 09.04.2024 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale n. 1 per l'intervento in oggetto;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 274 del 11.04.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 28.02.2024 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 pari a € 164.323,87 oltre IVA di legge per complessivi € 180.756,26 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 376 del 29.05.2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2 relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 678.203,53 di cui € 25.221,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 494 del 15.07.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 3 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 05.06.2024 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento pari a € 82.741,06 oltre IVA di legge per complessivi € 91.015,17 IVA al 10% inclusa;
- che in data 09.09.2024 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale n. 2 per l'intervento in oggetto;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 591 del 10.09.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 bis per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 05.06.2024 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 bis pari a € 54.685,37 oltre IVA di legge per complessivi € 60.153,91 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 727 del 06.11.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 4 per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 08.10.2024 e autorizzata la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 4 pari a € 77.452,15 oltre IVA di legge per complessivi € 85.197,37 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 867 del 31.12.2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 3 bis a tutto il 05.06.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 3 bis pari a € 25.194,08 oltre IVA di legge per complessivi € 27.713,49 IVA al 10% inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 253 del 02.04.2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 bis a tutto il 08.10.2024 e autorizzata la liquidazione della fattura come risultante dal Certificato di Pagamento n. 4 bis predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Adamo Caddeu pari a € 35.254,97 oltre IVA di legge per complessivi € 38.776,07 IVA al 10% inclusa e che con la medesima Deliberazione è stata approvata la modifica del Quadro Economico al fine di poter stabilire nuove somme per l'applicazione del Decreto aiuti;

PRESO ATTO che in data 27.01.2025 veniva effettuata la riconsegna anticipata dei lavori che consentiva il pieno utilizzo dei locali in oggetto al netto di alcune lavorazioni di dettaglio e che in data 24.06.2025 i lavori sono stati completati nella loro interezza, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra;

VISTO

- lo Stato Finale dei Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori pari a € 662.087,87 e il corrispondente Certificato di Pagamento predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell'importo di € 49.698,66 al netto dell'anticipazione contrattuale di € 177.370,29 già corrisposta e al netto dell'ammontare dei Certificati di Pagamento precedenti di € 435.018,92, oltre IVA di legge, per complessivi € 54.668,53 IVA di legge al 10% inclusa;
- l'art. 26, comma 6-ter del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15.07.2022, come modificata dall'art. 1, comma 532 della Legge del 30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che prevede, per gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) relativi alle lavorazioni avviate o contabilizzate dal DL dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025, tra cui rientra l'intervento in oggetto, la rideterminazione nella misura dell'80% della soglia di cui al comma 6-bis e l'applicazione fino al 31.12.2025 dei Prezzari Regionali aggiornati per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 07.02.2025, iscrivendole nello Stato finale bis, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22, firmato dall'impresa Dueffe Srl senza riserve per un importo complessivo di € 175.296,87 che determinato nella misura dell'80% ammonta a € 140.237,50;
- lo Stato finale dei Lavori bis predisposto dal Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Pagamento Bis, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22, predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell'importo di € 4.700,70, al netto dell'ammontare dei certificati di pagamento Bis precedenti di € 135.536,80, oltre IVA di legge, per complessivi € 5.170,77 IVA di legge al 10% inclusa;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale si evince che il credito complessivo da liquidare all'impresa ammonta a € 54.399,36 oltre IVA di legge per complessivi € 59.839,30;

EVIDENZIATO che gli importi complessivamente riconosciuti all'impresa non eccedono quelli autorizzati dall'Amministrazione;

ACCERTATA

- la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC contributivo dell'impresa Dueffe Srl prot. INAIL-51386257 del 28.10.2025;
- la regolarità di congruità mediante l'acquisizione dell'attestazione di congruità – esito positivo – dell'impresa Dueffe Srl prot. 2026000760R00/3 del 19.02.2026;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019, sul conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 14 Sub 1 del 2025;

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e dello stato finale lavori Bis eseguiti e contabilizzati, predisposti dal Direttore dei Lavori e i relativi Certificati di Pagamento, predisposti dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, dell'importo totale di € 54.399,36 oltre IVA di legge, per complessivi € 59.839,30 IVA di legge al 10% inclusa;
- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori che riassume le due contabilità (ordinaria e bis) e certifica che sono state condotte tutte le verifiche amministrative e contabili inclusa l'applicazione corretta del Decreto Aiuti;
- di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori con il quale egli esprime il proprio assenso al pagamento del saldo complessivo di € 54.399,36 oltre IVA;
- di dare atto che il pagamento del saldo complessivo di € 54.399,36 oltre IVA estingue ogni debito dell'Amministrazione verso l'Appaltatore Dueffe srl;

DATO ATTO CHE:

- il CUP per l'intervento è il seguente: B32C19000070002
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002
- il CIG è 9302126536

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 8/2018;
la Legge n. 120/2020;
la Legge n. 108/2021;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare lo Stato Finale dei Lavori e lo Stato Finale dei Lavori Bis per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 07.02.2025 predisposti dal Direttore dei Lavori e i corrispondenti Certificati di Pagamento predisposti dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, per l'importo totale di € 54.399,36 oltre IVA di legge, per complessivi € 59.839,30 IVA di legge al 10% inclusa;

2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 54.399,36 oltre IVA di legge, per complessivi € 59.839,30 IVA di legge al 10% inclusa, graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2025 Macro autorizzazione 14 sub 1 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA (€)
ASL6-TEC-AREA TECNICA	2025	14	1	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		59.389,30

CIG: 9302126536

CUP: B32C19000070002

3. **di approvare** la Relazione sul Conto Finale predisposta dal Direttore dei Lavori;
4. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori;
5. **di autorizzare** la liquidazione della fattura che verrà emessa dall'O.E. Dueffe Srl a fronte del citato Certificato di Pagamento, sulla base del relativo ordine sul sistema NSO generato dalla Stazione Appaltante
6. **di autorizzare la SC Bilancio all'emissione all'emissione del relativo mandato di pagamento** a fronte della fattura emessa dall'Operatore Economico;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dr. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Stato Finale dei Lavori

2) Certificato di Pagamento

3) Stato Finale dei Lavori Bis

4) Certificato di Pagamento Bis

5) Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale

6) Certificato di Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 25/02/2026 al 12/03/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
