



**ASL**Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 250 DEL 19/03/2026

Proposta n. PDEL/2026/274 del 13.03.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**  
Dott. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature – Lavori edili ed impiantistici affidati all'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l. propedeutici all'installazione di un Sistema Radiologico Polifunzionale presso il reparto di Radiologia del P.O. NS di Bonaria - San Gavino Monreale - Approvazione dello Stato Finale e corrispondente Certificato di Pagamento - Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Silvia Alice Aledda	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [ ]

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [X]

## IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n.1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, Dott. Antonio Lorenzo Spano;

### **PRESO ATTO**

- della Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

## **PREMESSO:**

- che la ASL del Medio Campidano con Delibera del Direttore Generale n. 665 del 11.10.2024 ha affidato all'O.E. Ing. Daniele Tatti l'incarico per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori relativa all'intervento in oggetto;
- che con la medesima Delibera del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 665 del 11.10.2024, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto per la fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione e Direzione Lavori relative all'intervento in oggetto, il Dott. Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché la struttura di supporto tecnico e amministrativo allo stesso;
- che con Delibera del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 258 del 02.04.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo validato dal RUP e il Quadro Economico redatto dal Progettista incaricato Ing. Daniele Tatti per l'intervento in oggetto, per un importo dei lavori da Progetto Esecutivo pari a € 136.234,54 inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.208,62 e al netto dell'IVA di legge, per un totale di € 149.857,99 IVA inclusa;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 10 del 14.05.2025 si è provveduto ad autorizzare a contrarre, approvare gli atti della RDO n. rfq\_461880 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori edili e impiantistici propedeutici all'installazione di un Sistema Radiologico Polifunzionale presso il reparto di Radiologia del P.O. NS di Bonaria a San Gavino Monreale all'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l., per un importo contrattuale di € 132.642,84 inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.208,62 e oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di contratto pari a € 145.907,12 IVA di legge inclusa;
- che in data 30.05.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori registrato al progressivo n. 2 nel registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio e protocollato con n. PG/2025/0012030 del 30.05.2025;

## **RILEVATO**

- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice A.P.I.C.E. S.r.l. in data 04.06.2025 come da verbale del Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Tatti protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0012847 del 11.06.2025;
- che l'impresa appaltatrice, per motivi ad essa non riconducibili, in data 03.09.2025 ha inviato a mezzo pec la richiesta di proroga contrattuale protocollata dalla ASL del Medio Campidano nella medesima data con n. PG/2025/0018482 del 03.09.2025;
- che il RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti, ha concesso all'impresa in indirizzo, con nota protocollata con n. PG/2025/0018550 del 03.09.2025, la proroga richiesta dall'O.E. di 40 giorni (quaranta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto dando atto del fatto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi veniva fissato al 18.10.2025.

## **CONSIDERATO**

- che l'importo del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.05.2025 e registrato al progressivo n. 2 del registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio prot. n. PG/2025/0012030 del 30.05.2025 ammonta ad € 132.642,84 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 3.208,62 e oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di contratto pari a € 145.907,12 IVA di legge inclusa;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 425 del 17.10.2025 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara del 2,70% è pari a € 143.073,13 di cui 3.208,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10% per un importo di € 157.380,44 IVA al 10% inclusa;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 487 del 11.11.2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 18.10.2025, predisposto dal Direttore dei Lavori e il corrispondente Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Giacomo Pau, dell'importo di € 135.300,00 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% oltre IVA di legge al 10%, per complessivi € 148.830,00 IVA di legge al 10% inclusa;

#### **VISTI**

- il certificato di ultimazione dei lavori, pervenuto a mezzo pec in data 23.10.2025 e protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0023181 del 24.10.2025, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti il quale certifica che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il giorno 18 ottobre 2025 ad eccezione di alcuni lavori di completamento di lieve entità;

- il verbale di ultimazione dei lavori, pervenuto a mezzo pec in data 19.01.2026 e protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2026/0001329 del 21.01.2026, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti il quale attesta l'effettiva ultimazione di tutti i lavori specificati in oggetto;

**VISTO INOLTRE** lo Stato Finale dei Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti pari a € 143.073,13 e il corrispondente Certificato di Pagamento relativo allo Stato Finale dei Lavori predisposto dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Giacomo Pau, dell'importo di € 7.773,13 comprensivo del recupero della ritenuta per infortuni trattenuta col SAL n.1 ed al netto dell'importo dei Certificato di Pagamento precedente di € 135.300,00, oltre IVA di legge, per complessivi € 8.550,44 IVA di legge al 10% inclusa;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale si evince che il credito complessivo da liquidare all'impresa ammonta a € 7.773,13 oltre IVA di legge per complessivi € 8.550,44 IVA di legge al 10% inclusa;

**EVIDENZIATO** che gli importi complessivamente riconosciuti all'impresa non eccedono quelli compresi nel limite del finanziamento relativo al progetto PNRR\_M6C2\_A6\_1.1\_TDIG\_SGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000400006

#### **ACCERTATA**

- la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC online dell'impresa A.P.I.C.E. S.r.l.;

- la regolarità di congruità mediante l'acquisizione dell'attestazione di congruità – esito positivo – dell'impresa A.P.I.C.E. S.r.l. prot. 202500709CA00/3 del 12.11.2025;

#### **PRESO ATTO**

- che, come stabilito nelle Deliberazioni del Commissario Straordinario della ASL n. 6 DEL Medio Campidano ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 10 del 14.05.2025 e n. 425 del 17.10.2025, di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel finanziamento relativo al progetto PNRR\_M6C2\_A6\_1.1\_TDIG\_SGAVINO,

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000400006;  
- che ARES Sardegna procederà all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.

#### **RITENUTO**

- sulla base della positiva istruttoria del RUP, l'Ing. Giacomo Pau, di dover procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori eseguiti e contabilizzati, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra e il relativo Certificato di Pagamento allo Stato Finale, predisposto dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Giacomo Pau, dell'importo totale di € 7.773,13 oltre IVA di legge per complessivi € 8.550,44 IVA di legge al 10% inclusa;
- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori che riassume la contabilità e certifica che sono state condotte tutte le verifiche amministrative e contabili;
- di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori con il quale egli esprime il proprio assenso al pagamento del saldo complessivo di € 7.773,13 oltre IVA;
- di dare atto che il pagamento del saldo complessivo di € 7.773,13 oltre IVA estingue ogni debito dell'Amministrazione verso l'Appaltatore A.P.I.C.E. S.r.l.;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il CUP per l'intervento è il seguente: B34E22000400006
- il CIG è B67E08CECB

#### **VISTI**

il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

### **PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

- 1. di approvare** lo Stato Finale dei Lavori per le lavorazioni eseguite e contabilizzate predisposto dal Direttore dei Lavori e il corrispondenti Certificato di Pagamento predisposto dal Responsabile del Progetto Ing. Giacomo Pau, per l'importo totale di € 7.773,13 oltre IVA di legge per complessivi € 8.550,44 IVA di legge al 10% inclusa;
- 2. di approvare** la Relazione sul Conto Finale predisposta dal Direttore dei Lavori;
- 3. di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori;
- 4. di stabilire** che ARES Sardegna procederà all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC;
- 5. di autorizzare** ARES Sardegna alla liquidazione del Certificato di Pagamento allo Stato Finale in favore dell'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l. dietro presentazione di regolare fattura;
- 6. di stabilire** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- 7. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**  
**Dott. Ing. Adamo Caddeu**

Per i motivi espressi in premessa

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dr. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

## **II DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Antonio Lorenzo Spano**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1)
- 2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Stato Finale dei Lavori
- 2) Certificato di Pagamento
- 3) Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale
- 4) Certificato di Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 19/03/2026 al 03/04/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

---