



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 6 del Medio Campidano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità di Sanluri

Importo € 1.727.897,00

CUP: D82C21002590003

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 90.000,00	€ 350.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 87.897,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22 ◀▶				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ◀▶				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Ottobre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Novembre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Dicembre (3)				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		Gennaio (4)			
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Settembre			

Approvazione progetto esecutivo		Novembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
Assegnazione dei codici CIG	Dicembre (5)	mar-23	◀▶		
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Novembre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23	◀▶		
LAVORI					
Consegna lavori				Gennaio	
I SAL				Aprile	
II SAL				Settembre	
III SAL					Gennaio
IV SAL					Giugno
Ultimazione lavori				Dicembre	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Febbraio
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Maggio	
Pubblicazione bando				Luglio	
Presentazione delle offerte				Settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					Febbraio
Aggiudicazione definitiva					Marzo
Stipula contratto					Maggio
Consegna forniture					Ottobre
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE(la milestone mar-23 relativa all'approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità "T1: marzo 2023" viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato Invitalia)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 19.09.2022

Firma del RUP