

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 241 DEL 25/03/2024

Proposta n. PDEL/2024/266 del 21/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Realizzazione Nuovo Ospedale di San Gavino M.le – Approvazione e liquidazione Stati Avanzamento Lavori (SAL) BIS n. 5 e n.6 in applicazione del D.L. 50/2022 (cd Decreto aiuti), riconoscimento all' O.E. Finso Spa di maggiore importi derivanti dall'applicazioni del prezzario RAS 2023 per lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 31/10/2023.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐

NO ☒

DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell'Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l'incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

RILEVATO :

- che a seguito dell'iter procedurale previsto dall'art. 16 comma 2 della L.R. n.24/2020, con Deliberazione n.8 del 16/01/2023 è stata adottata la proposta definitiva dell'Atto Aziendale della ASL del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e a i suoi allegati, è stato trasmesso all'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto “ Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del medio Campidano . Presa d'atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27/01/2023 e adozione definitiva “;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO:

- con delibera n.32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n.23/4 del 25 giugno 2014 prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n.6 Sanluri n°9 del 18/01/2015 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA 10%;
- che con Delibera del Direttore Generale della ex ASL 6 Sanluri n. 640 del 11.09.2014 venne nominato l'Ing. Paolo Alterio quale RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell' ARES Sardegna n.167 del 05.08.2022 il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dal Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Ing. Marcello Serra, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;

DATO ATTO:

- che con la DGR n. 2/9 del 17.01.2023 è stato dato mandato all'Azienda ARES Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020 "al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a fare data dal 1.2.2023";
- che ARES Sardegna, in esecuzione di quanto previsto dalla citata DGR n.2/9 del 17.01.2023, con nota PG/2023/0001756 del 24.01.2023 e con nota PG/2023/0002117 del 31.01.2023, ha disposto il passaggio alle ASL, con decorrenza dal 01.02.2023, del personale afferente all'Area Tecnica;
- che la ASL Medio Campidano, con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 13/03/2023 ha recepito il trasferimento del personale indicato nell'elenco allegato alla nota sopra indicata con decorrenza 01/02/2023;
- che con la nota PG/2023/7636 del 19/04/2023 della Direzione Generale ARES Sardegna è stato disposto il completamento del trasferimento del personale dell'Area Tecnica ARES Sardegna il cui passaggio non è stato previsto nella precedente disposizione. Nello specifico è stato disposto il trasferimento del Collaboratore Tecnico Professionale - Geometra Giuseppe Botta con decorrenza 01/05/2023, recepito con delibera del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 183 del 26/04/2023;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04/05/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta in sostituzione all'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e patrimonio in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, a far data dallo 01/05/2023;

VISTO il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, stipulato in data 28/01/2020 e registrato in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO Spa per cessione Ramo d'Azienda dal 01/06/2021;

DATO ATTO :

- che il suddetto contratto all'art.11 prevede pagamenti in acconto sul valore dell'importo contrattuale da corrispondere all' Appaltatore i quali verranno effettuati in ragione dell'effettivo lavoro eseguito, ogni due mesi qualunque sia il loro ammontare, con le modalità di cui all'art.194 del D.P.R. 207/2010;

- che nel medesimo art. 11 prevede il pagamento all' Appaltatore a saldo per il corrispettivo relativo alla redazione del progetto definitivo, una prima rata pari al 40% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e per la restante quota del 60% suddiviso in rate non inferiori a cinque da corrispondere con i pagamenti in acconto relativi all'esecuzione dei lavori;

APPURATO che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12/08/2022 e risultano in via di esecuzione dal giorno 31/08/2022 come certificato dalla Direzione dei Lavori;

VISTI gli stati di avanzamento dei lavori n. 5-6, redatti dal Direttore dei Lavori e i corrispondenti Certificati di Pagamenti predisposti dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Botta come di seguito riportato:

- SAL n.5 per lavori eseguiti al 30/08/2023 pari a € 974.400,00 approvato e liquidato con delibera del D.G. ASL Medio Campidano n.133 del 21/02/2024;
- SAL n.6 per lavori eseguiti al 31/10/2023 pari a € 912.300,00 approvato e liquidato con delibera del D.G. ASL Medio Campidano n.134 del 21/02/2024 e Delibera n. 155 del 23/02/2024;

VISTA la relazione del Direttore Dei Lavori Prot. TW2118_028 del 04/07/2023 sui maggiori oneri per compensazione prezzi di cui all'art. 26 DL 50/2022 e art.1 commi 369-379 L.197/2022;

DATO ATTO CHE :

- il Decreto Legge del 17/5/2022 n. 50 convertito in Legge n. 91 del 15/7/2022 recante "Misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento di prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31/12/2023 con la Legge di Bilancio n.197 del 29/12/2022 art.1 comma 458 che ha portato le modifiche all'art. 26 del DL 50/2022 inserendo tra gli altri il comma 6 bis che ha prorogato il termine al 31/12/2023;
- con riferimento ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il D.L. 50/2022 ha disposto che gli Stati di avanzamento dei lavori (relativi alle lavorazioni contabilizzate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 prorogato poi al 31/12/2023) siano adottati anche in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, il Prezzario Regionale aggiornato infra annualmente al 31/7/2023;
- nella fattispecie che qui rileva, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei Prezzari di cui sopra sono riconosciuti all'operatore economico nella misura del 90% (in costanza del Prezzario Regione Sardegna 2023);
- in base al disposto del Decreto succitato tali maggiori oneri devono essere riconosciuti all'Impresa secondo una contabilità bis su ogni stato di avanzamento con l'utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante e previste nel Q.E. nella parte degli imprevisti nel limite di utilizzo del 50%;
- con delibera del D.G. della ASL Medio Campidano n.403 del 08/08/2023 si è provveduto alla rimodulazione del Q.E. dell'intervento incrementando la le somme per imprevisti a € 10.500.000,00, della quale il 50% pari a € 5.250.000,00 può essere utilizzato per la liquidazione delle somme derivanti dall'applicazione del DL50/2022 ;

RILEVATO CHE :

- alla data attuale risultano essere stati già liquidati con la Delibera del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 518 del 16/10/2023 i SAL Bis n. 1-2-3-4 per i seguenti importi al netto dell'IVA : SAL 1 bis di € 491.472,06 - SAL 2 bis di € 2.044,80 - SAL 3 bis di € 393.434,01 - SAL 4 bis di € 879.250,11 per complessivi € 1.766.200,98 totali oltre IVA al 10% pari a € 1.942.821,08 ;
- il Direttore dei Lavori, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 30/10/2023 contabilizzandole nel SAL 5-6 bis;

- il RUP ha verificato con esito positivo l'ammontare dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzario Regione Sardegna luglio 2023 al netto del ribasso di gara riconosciute nella misura del 90% ed ha emesso i relativi certificati di pagamento ;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione degli atti contabili emessi dalla DL e dei certificati di pagamento relativi ai SAL Bis n.5 e 6 , sottoscritti dalla DL e dal RUP, e della correlata documentazione contabile, relativamente all'appalto in oggetto, come di seguito :

SAL 5 bis di	€ 529.229,12 oltre IVA al 10%
SAL 6 bis di	€ 826.867,78 oltre IVA al 10%
Totale	€ 1.356.096,90 oltre IVA al 10%

DATO ATTO che il maggiore importo pari ad € 1.356.096,90, oggetto della presente delibera graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 3 Sub 3 del 2024;

DATO ATTO che il RUP ha accertato la regolarità contributiva con esito positivo mediante l'acquisizione del DURC online;

PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: J89H120005800006
- il codice progetto è FONDI FSC 2007-2013 Realizzazione Nuovo Ospedale San Gavino M.le
- il CIG è il seguente: 633252441E

VISTO : Il D.Lgs 163/2006, il DPR 207/2010 e il Decreto Legge del 17/5/2022 n. 50 e ss.mm.ii.;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1) di approvare** i prospetti di calcolo predisposti dal Direttore dei Lavori del maggiore importo dei SAL n. 5-6 bis per le lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 30/10/2023, e i corrispondenti Certificati di Pagamento n.5-6 bis predisposti dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Botta, emessi ai sensi dell' art. 26 D.L. n.50/2022 convertito in Legge n.91/22 e modificato dalla L. 197/22, per l'importo di € 1.356.096,90 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.491.706,59 e liquidare le fatture che verranno emesse dall' O.E. FINSO a fronte dei citati certificati di pagamento;
- 2) di stabilire** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.356.096,90 oltre IVA al 10% per complessivi € 1.491.706,59 graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" di cui alla Macro 3 Sub 3 come appresso indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2024	3	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 1.491.706,59

- 3) di autorizzare** la liquidazione delle fatture dell'O.E. FINSO S.p.A. che verranno emesse a fronte dei citati SAL 5-6 bis sulla base dei relativi ordini sul sistema NSO emesso dalla Stazione Appaltante;
- 4) di autorizzare** il ciclo passivo all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore dell' O.E. FINSO S.p.a. che avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura autorizzata dal RUP e dall' Area Tecnica;

5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Prospetto di calcolo dei SAL bis n. 5-6**
- 2) Certificato di pagamento SAL n. 5-6 bis**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 25/03/2024 al 09/04/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
