



ASL Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 869 DEL 31/12/2024

Proposta n. PDEL/2024/925 del 19/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: Fondi FSC 2014-2020 - Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro – codice intervento: SS_SAN_040 - CUP: J33D18000010006 - CIG: 9494778AAA
Approvazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione. Impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Fabrizio Fazzini	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della Struttura Complessa “SC Tecnico - Logistico e Patrimonio” afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio–Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, del 1/1/2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e gestionale, l’erogazione dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016, (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria, e le Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21/08/2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di beneficiario delle risorse di cui alla Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22/11/2017;

ATTESO che:

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è compreso l'intervento con codice **SS_SAN_040** denominato "Messa a norma antincendio varie strutture", con un finanziamento pari a € **364.192,40**, relativo alla messa a norma antincendio di diverse strutture territoriali della ASL Medio Campidano, fra cui anche la messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro, per un importo pari a € 101.830,35, oggetto del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Fabrizio Fazzini dipendente di ruolo della ASL Medio Campidano, nominato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale N° 3877 del 16/12/2022, si è stabilito di affidare in via definitiva in favore dell'O.E. TERMOIMPIANTISTICA di Alessandro Giorri, l'esecuzione dei

lavori di Messa a Norma Antincendio alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Villacidro Fondi FSC 2014_2020 per un importo di contratto pari a € 52.896,33 compresi oneri di sicurezza oltre iva di legge al 22%;

VISTO il contratto stipulato il giorno 07 luglio 2023 con l'Impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri, Registrato nel Registro delle scritture private al n. 4 del 07/07/2023;

DATO ATTO che in data 21/10/2023, sono stati consegnati i lavori in oggetto, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data;

ACCERTATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 24/01/2024 è stato liquidato lo stato d'avanzamento lavori n. 1 di € 21.213,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 25.879,86 IVA compresa;

PRESO ATTO che per un mero errore materiale nel quadro economico del progetto esecutivo è stata computata due una lavorazione quantificata in € 2.919,53 al lordo del ribasso del 10,858%, come risulta dalla Relazione sul conto finale del D.L. Ing. Massimiliano Pischedda, pertanto l'importo effettivo dei lavori ammonta a € 50.293,80 compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell'iva al 22%;

VISTO lo Stato finale dei lavori, e la Relazione sul conto finale, in data 18/12/2024, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Pischedda, dai quali risulta un credito residuo di € 29.080,80, oltre IVA 22% € 6.397,78 per un totale di € 35.478,58 a favore dell'impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri, che si allegano al presente provvedimento;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale, Geom. Fabrizio Fazzini, dalla quale risulta, e viene confermato il credito residuo di € 29.080,80, oltre IVA 22% € 6.397,78 per un totale di € 35.478,58 a favore dell'impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri;

PRESO ATTO:

- che il Direttore dei Lavori in sede di collaudo dei dispositivi e degli impianti antincendio, ha rilevato l'improvviso errato funzionamento del sistema di aspirazione fumi nel locale filtro del vano quadri elettrici;
- che da accertamenti successivi svolti dall'impresa esecutrice risulta attribuibile ad un difetto della scheda elettronica della apparecchiatura, che verrà sostituita al più presto con intervento in garanzia;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Pischedda, del 18/12/2024, con il quale da atto della corretta esecuzione dei lavori ed evidenzia il

credito residuo a favore dell'impresa esecutrice Termoimpiantistica di Alessandro Giorri di €29.080,80, comprensivo degli oneri di sicurezza;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria del RUP, di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori, nonché della Relazione del conto finale e relativo Certificato di Regolare esecuzione a firma dell'Ing. Massimiliano Pischetta, e della Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale a firma del Geom. Fabrizio Fazzini, che accertano il credito residuo a favore dell'Impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri di € 29.080,80, oltre IVA 22% € 6.397,78 per un totale di € 35.478,58;

PRESO ATTO, che come indicato nel Certificato di Collaudo del D.L., e nella relazione sul conto finale del RUP, per la liquidazione della somma di € 29.080,80+IVA, a seguito della anomalia di funzionamento del sistema di aspirazione fumi, si procederà in due fasi, la prima con emissione dell'ordinativo di € 24.080,80+ IVA, la seconda con emissione dell'ordinativo di € 5.000,00 + IVA che sarà emesso solo dopo la risoluzione della problematica di funzionamento riscontrata;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC on-Line dell'Impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri;

VISTO: il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 20 Ottobre 2010, N° 207 per le parti ancora in vigore;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare lo stato Finale dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro, predisposto dal Direttore, e costituito dai seguenti documenti: Libretto delle misure n. 2; Registro di contabilità n. 2, Stato finale dei lavori; Relazione sul conto finale del D.L.; Relazione del RUP sul conto finale, dai quali documenti risulta un credito residuo a favore dell'Impresa Termoimpiantistica di Alessandro Giorri di €29.080,80, oltre IVA 22% € 6.397,78 per un totale di € 35.478,58;

2. di autorizzare la liquidazione delle fatture che verranno emesse dall'O.E. Termoimpiantistica di Alessandro Giorri a saldo sui lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro, la prima di € 24.080,80 + IVA, e la seconda, di € 5.000,00 + IVA da liquidare successivamente alla risoluzione della anomalia al sistema di estrazione dei fumi nel filtro a prova di fumo della sala quadri, solo dopo il formale nulla osta del RUP;

3. di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 29.080,80, oltre IVA 22% € 6.397,78 per un totale di € 35.478,58 IVA compresa graverà sul finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_040, pari a € 364.192,40 di cui € 101.830,35 destinato alla messa a norma del Poliambulatorio di Villacidro e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la

realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 8 come di seguito indicato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2024	3	8	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		€ 35.478,58

- 4. di autorizzare** il ciclo passivo all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Stato Finale dei Lavori
2. Libretto delle misure n. 2
3. Registro di contabilità n. 2
4. Relazione sul conto finale del D.L.
5. Certificato di regolare esecuzione
6. Relazione del RUP sul conto finale

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 31/12/2024 al 15/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
