



Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: Asl n. 6 del Medio Campidano

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. N.S. di Bonaria

Importo finanziato € 2.000.000,00

CUP: D38I24000170001

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
Anno di riferimento	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
Avanzamento finanziario	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 280.000,00	€ 928.000	€ 448.000,00	€ 224.000,00
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ 120.000,00	€ 280.000,00	€ 928.000	€ 448.000,00	€ 224.000,00
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP		Ottobre					
Richiesta CUP	06-nov						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			Dicembre				
2. Fase autorizzativa							
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento							
3. Progetto esecutivo							
Approvazione progetto esecutivo				Settembre			
4. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				Dicembre			
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione					Gennaio		
Aggiudicazioni					Marzo		
6. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti					Marzo		
7. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori					Maggio		
ANTICIPAZIONE							
I SAL					Giugno		
II SAL					Ottobre		
III SAL						Febbraio	
IV SAL						Luglio	
Conclusione dei lavori						Dicembre	Marzo
8. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera							
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI							Giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							
9. Chiusura operazioni/Funzionalità							
Chiusura operazioni							Settembre
Funzionalità							Dicembre

Data: 24.11.2025

Firma digitale del RUP