



**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 6 del Medio Campidano

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

**Intervento:** Centrale Operativa Territoriale di Samassi

**Importo € 173.039,00**

**CUP:** D94E21002480001

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 25.000,00	€ 80.000,00	€ 68.039,00	€ -	€ -
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22 ◀▶				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 ◀▶				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	3.08.22	Del. DG n.270 del 3.8.22			
Procedura affidamento incarichi professionali	3.08.22	Del. DG n.270 del 3.8.22			
Conferimento incarichi professionali	3.08.22	Del. DG n.270 del 3.8.22			
Studio di fattibilità tecnico-economica	12.09.22				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>					
Progettazione definitiva	31.10.22				
Progettazione esecutiva	30.11.22				

Approvazione progetto esecutivo	dic-22 ◀▶				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	dic-22 ◀▶				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	dic-22 ◀▶				
Pubblicazione bando		gen-23			
Presentazione delle offerte		gen-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		feb-23			
Aggiudicazione definitiva		apr-23			
Stipula contratto per la realizzazione		giu-23 ◀▶			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		giu-23			
I SAL		set-23			
II SAL		nov-23			
III SAL			gen-24		
IV SAL			feb-24		
Ultimazione lavori			mar-24 ◆		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			mar-24		
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mag-23			
Pubblicazione bando		giu-23			
Presentazione delle offerte		lug-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		set-23			
Aggiudicazione definitiva		nov-23			
Stipula contratto		nov-23			
Consegna forniture			feb-24		
Installazione e collaudi FORNITURE			mar-24		
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>			mar-24 ◆		

Data: 19.09.2022

Firma del RUP