

INTERVENTO	M6C2 Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Grandi apparecchiature sanitarie
TITOLO INTERVENTO	TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO - POLIAMBULATORIO SANLURI
CODICE PROGETTO	PNRR_M6C2_A6_1.1_TDIG_SANLURI
CUP	B34E22000390006
COSTO COMPLESSIVO	264.700,00 €
RISORSE PNRR	247.700,00 €
CO-FINANZIAMENTO REGIONALE	17.000,00 €
TEMPO PREVISTO PER COMPLETAMENTO	2024

Fasi intervento	Tempi previsti	Tempi effettivi	Fornitore	ARES Sardegna		ASL Medio Campidano			Accreditamento	DG Sanità RAS
				ICT	Gov. Tecnologie Sanitarie	Area Tecnica	Fisica Sanitaria	ASL MEDIO CAMPIDANO		
Adesione CONSIP	Gen 23-Giu 23	gen-23			R / A	I	I	I		
Ordine Definitivo CONSIP	Gen 23-Giu 23	gen-23	I		R / A	I		I		
Sopralluogo e Progetto di Massima e relazione sui tempi di realizzazione	Gen 23-Giu 23	feb-23	C		A	R	C	I		
Delibera ARES presa d'atto ordinativi	Gen 23-Giu 23	apr-23	I		R / A	I		I		I
Ordinativi NSO con il fornitore	Gen 23-Giu 23		I		R/A	I		I		
Progettazione Lavori			I		A	R	C	I	C	I
Consegna lavori	Gen 23-Ago 23		I		A	R	I	I		
Esecuzione lavori			I		A	R	I	I		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione lavori			I		A	R	C	I		I
Verifica conformità - requisiti accreditamento	Gen 24- Dic 24				A	C	C	I	R	
Esecuzione fornitura / Installazione Apparecchiatura	Set 23- Dic 23		R	C	A	C	C	I		
Verifica conformità e collaudi apparecchiatura	Set 23- Dic 23		I		R / A	I	C	I		I
Rendicontazione	Set 23- Dic 23				R					I

Responsible (R)

è colui che esegue e assegna l'attività.

Accountable (A)

è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato.

Consulted (C)

è la persona che aiuta e collabora con il *Responsible* per l'esecuzione dell'attività.

Informed (I)

è colui che deve essere informato, al momento dell'esecuzione dell'attività o (spesso) al suo completamento.