



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 472 DEL 21/09/2023

Proposta n. PDEL/2023/511 del 07/09/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Sub Intervento NP 32.3 Ristrutturazione del piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le: ". *Modifica del contratto.*

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Sig.ra Rosangela Cherchi	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n.9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO

– della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28.11.2022;

– della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.137 del 06/04/2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di sostituzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio ai sensi dell’art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 di approvazione in via preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione in via definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- nell'allegato D della convenzione "Dettaglio interventi" sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato tra i quali è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 CUI L92005870909201900153 progressivo 89;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n. 504 del 06/08/2020 disponendone per l'intervento di cui trattasi NP.32 la suddivisione in diversi interventi, tra cui quello di Ristrutturazione piano secondo (reparto di ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.3 per un quota pari a € 864.000,00 CUI L92005870909202000015 – progressivo 267, rimodulato per una maggiore necessità economica in € 910.000,00 con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 3982 del 09/07/2021;
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020 l'Ing. Adamo Caddeu Dirigente presso la SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri veniva nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 RUP dell'intervento;
- che con determinazione dirigenziale n. 255 del 10/02/2022 si è proceduto all' approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione piano secondo (reparto di ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino M.Le, predisposto dal professionista Ing. Paolo Serra incaricato con determinazione n. 3374 del 11/06/2021;
- con Determina Dirigenziale Ares n. 255 del 10/02/2022 si è proceduto ad autorizzare a contrarre ed indire l'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021, n.108, attraverso la piattaforma regionale di committenza Sardegna CAT;
- con Determinazione Dirigenziale Ares n. 3014 del 06/10/2022 si disponeva l'aggiudicazione per l' affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria, all' operatore economico DUEFFE SRL con sede legale e operativa in Siamaggiore (OR) Km 100 P.IVA 01144720958 per l'importo contrattuale di € 650.357,72 compresi oneri della sicurezza pari a € 23.482,58 e IVA al 10%;

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n. 3156 del 20/10/2022 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori, la Contabilità ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Paolo Serra progettista dell'opera;

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra ARES Sardegna con l'operatore economico Dueffe S.r.l. in data 14/12/2022 repertorio scritture private (SC Area Tecnica OCS) n. 20;

APPURATO che l'attività è stata avviata in data 24/01/2023 come da verbale del D.L. Ing. Paolo Serra, che risulta tuttora in corso e quindi il contratto in corso di validità;

TENUTO CONTO che, successivamente alla stipula del contratto, si è appreso che le lavorazioni in corso presso il Reparto di Ginecologia del P.O. di San Gavino M.le hanno determinato la necessità di effettuare ulteriori attività, complementari a quelle previste dal contratto sopra richiamato;

RILEVATO

- che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla modifica di contratto esponendo la situazione di fatto e le ragioni in apposita relazione tecnica agli atti del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio;
- che sulla base di tale documentazione risulta che a seguito di campionatura e analisi delle piastrelle effettuate durante la rimozione della pavimentazione in vinilamianto è stata riscontrata la presenza di amianto crisotilo nella colla residuale adesa ai massetti rendendo necessaria una bonifica con l'incapsulamento del massetto da condursi mediante la posa in opera di incapsulante conforme a quanto richiesto dal D.M. 20/08/1999 determinando un importo aggiuntivo pari ad € 50.959,81 oltre € 1.040,00 di oneri per la sicurezza al netto dell'IVA;

VISTO l'art 106, comma 1, lett c) del D.Lgs. 50/2016 "Codice Dei Contratti Pubblici", secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento "per lavori, servizi o forniture, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

RICHIAMATO inoltre l'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 i contratti parimenti possono essere modificati oltre a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 106, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate dall'art. 35;
- b) (omissis) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali (omissis);

CONSIDERATO che la modifica in oggetto non è tale da alterare la natura complessiva del contratto e rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e non supera i limiti definiti dall'art.106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la disponibilità dell' O.E. Dueffe Srl ad assicurare le ulteriori attività e servizi che s sono resi necessari;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori a seguito della modifica del contratto al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza ammonta a € 643.234,11 che viene così determinato:

A	Importo dei lavori di contratto al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 567.751,72
B	Oneri di sicurezza	€ 23.482,58
C	Importo dei lavori a contratto (A+B)	€ 591.234,30
D	Importo delle opere aggiuntive al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 50.959,81
E	Oneri di sicurezza diretti dei lavori in variante (2% di € 51 999.81)	€ 1.040,00
F	Importo dei lavori aggiuntivi (D+E)	€ 51.999,81
	Importo complessivo modifica del contratto (C+F)	€ 643.234,11

RILEVATO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: B32C19000070002
- il CUI è L920058708092002000015
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002
- il CIG è 9302126536

VISTI: il D.Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 8/2018;
la Legge 11/09/2020 n. 120;
la Legge 29/07/2021 n.108;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto stipulato con l'O.E. DUEFFE SRL con sede legale e operativa in Siamaggiore (OR) Km 100 P.IVA 01144720958, relativo ai lavori di "ristrutturazione del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria", comprensiva di verbale di concordamento per complessivi n.05 nuovi prezzi, comportando un maggior importo contrattuale netto di € 50.959,81 oltre € 1.040,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 51.999,81, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 643.234,11 oltre IVA al 10%

2) di dare atto che la maggior spesa di complessiva di € 51.999,81 oltre IVA trova copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti, pertanto il quadro economico dell'opera sarà così ridefinito:

A	Importo dei lavori di contratto al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 567.751,72
B	Oneri di sicurezza	€ 23.482,58
C	Importo dei lavori a contratto (A+B)	€ 591.234,30
D	Importo delle opere aggiuntive al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 50.959,81
E	Oneri di sicurezza diretti dei lavori in variante (2% di € 51 999.81)	€ 1.040,00
F	Importo dei lavori aggiuntivi (D+E)	€ 51.999,81
	Importo complessivo modifica del contratto (C+F)	€ 643.234,11

3) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 51.999, 81 oltre IVA al 10% per un totale lordo di € 57.199,79 graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento e verrà registrato nel bilancio 2023 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC-AREA TECNICA	2023	3	2	A102020801	57.199,790

4) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dr. Francesco Benedetto Ronchi		Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 21/09/2023 al 06/10/2023

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
