



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 72 DEL 06/02/2024

Proposta n. PDEL/ 2024/25 del 11/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: Fondi FSC 2014-2020 - Lavori di messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri – codice intervento: SS_SAN_040 - CUP: J33D18000010006 - CIG: 9494506A34
Approvazione Perizia di Variante n. 2 e assunzione impegno di spesa.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Fabrizio Fazzini	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della Struttura Complessa “SC Tecnico - Logistico e Patrimonio” afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, dal 01 gennaio 2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e

gestionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016, (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria, e le Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21/08/2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di beneficiario delle risorse di cui alla Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;

ATTESO che:

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è compreso l'intervento con codice **SS_SAN_040** denominato "Messa a norma antincendio varie strutture", con un finanziamento pari a € **364.192,40**, relativo alla messa a norma antincendio di diverse strutture territoriali della ASL Medio Campidano, fra cui anche la messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri, per un importo pari a € 115.377,52, oggetto del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Fabrizio Fazzini dipendente di ruolo della ASL Medio Campidano, nominato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13.11.2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 504 del 06.08.2020, n. 29 del 16.11.2020, n. 397 del 24.05.2021 e n. 869 del 18.11.2021

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 4091 del 30.12.2022, si è stabilito di affidare in via definitiva in favore dell' O.E. Ditta Caddeo Aldo, l'esecuzione dei lavori di Messa a Norma Antincendio alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi del Centro di Salute Mentale di Sanluri Fondi FSC 2014_2020 per un corrispettivo al netto del ribasso 6,75% di € 61.114,52 oltre € 1.603,50 per oneri della sicurezza ed IVA al 22%, importo complessivo di contratto € 62.718,02 IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato il giorno 12 luglio 2023 con la Ditta Caddeo Aldo, Registrato nel Registro delle scritture private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio di questa ASL al n. 6 del 12.07.2023;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 630 del 27.11.2023 è stata approvata la perizia di variante n. 1 che ha integrato i lavori per € 4.222,48 + IVA corrispondente al 6,73% dell'importo contrattuale;

RAVVISATA la necessità dell'introduzione di una nuova ulteriore variante per la realizzazione di lavori supplementari per il completamento delle opere in corso di esecuzione, rispetto a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo e a quanto contemplato nella perizia di variante n.1 approvata con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 630 del 27.11.2023;

CONSIDERATO:

- che i lavori contemplati nella variante n. 2 ammontano a € 5.174,26 oltre iva al 22% e che l'importo derivante dalla somma complessiva delle due varianti ammonta a € 9.396,74 oltre iva al 22 % pari alla variazione contrattuale del 14.98 %

- che la modifica in oggetto non è tale da alterare la natura del contratto d'appalto originario e che essa è possibile ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie e se esso è inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, purché non venga alterata la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO che la somma degli importi delle due varianti comporta una variazione percentuale inferiore al 15% del Contratto in essere, pertanto ammissibile ai sensi dell'Art.106 comma 2, e come previsto dall'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n.49 esse devono essere autorizzate dall'Ente Appaltante;

DATO ATTO

- che per effetto dei lavori introdotti con la perizia di variante n. 2, compresi anche quelli della perizia di variante n. 1, l'importo di contratto per lavori e oneri di sicurezza in appalto al netto del ribasso del 6,75% offerto dall'Operatore Economico in sede di affidamento, passa da € 62.718,02 a € 72.114,76 al netto dell'IVA al 22%, con una variazione in incremento complessiva di € 9.396,74, di cui € 4.222,48 per la già approvata variante n. 1 e € 5.174,26 con la variante n.2 al netto dell'IVA al 22%, con un conseguente incremento percentuale del contratto originario pari al 14,98%, rientrando pertanto nei limiti previsti dal citato art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per effetto dei lavori contemplati nella variante n. 2, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di ulteriori 15 giorni rispetto ai 63 giorni stabiliti nel contratto, i 5 giorni concessi per dare corso alla variante n. 1 e ai 20 giorni concessi con la proroga del 27.12.2023, stabilendo pertanto in 103 (centotré) giorni il termine per dare conclusi i lavori;

ACCERTATO che nello specifico si prevede il completamento della sostituzione di n. 13 lampade di emergenza, e la realizzazione della protezione resistente al fuoco nell'intradosso del solaio della sala destinata ad attività ricreative posta al piano terra;

CONSIDERATO che con le economie di gara e la revisione del quadro economico si può ora far fronte con le risorse del finanziamento alla sostituzione delle ulteriori 13 lampade di emergenza rispetto alle 30 previste in progetto (il progetto originario non poteva comprenderle per mancanza delle risorse finanziarie), oltre alla possibilità di realizzare la protezione dell'intradosso del solaio della sala attività ricreative;

VISTA la proposta di perizia di variante n. 2 presentata a mezzo PEC il 19.01.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Pischedda, corredata dai seguenti elaborati:

- PV.00 Elenco elaborati
- PV.01 Relazione tecnica
- PV.02 Quadro economico di variante
- PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV.04 Computo metrico di variante
- PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- T.01 PV2 Particolare posa pannellature REI

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabrizio Fazzini, in data 19.01.2024, con la quale esprime il proprio parere positivo relativamente all'ammissibilità della perizia di variante n. 2;

RILEVATO che, dalla relazione del RUP risulta che:

- la variante proposta riguarda la realizzazione di opere da considerarsi supplementari a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo, autorizzabili ai sensi dell'Art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, e comporta una variazione del Contratto in essere, e pertanto, ai sensi dell'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49, devono essere autorizzate dall'Ente Appaltante;
- che l'incremento dell'importo contrattuale della variante n. 2 è finalizzato all'introduzione di variazioni in aggiunta per il miglioramento degli aspetti normativi, funzionali e tecnologici e complessivamente ammonta a € 5.174,26, già dedotto del ribasso di gara del 6,75% oltre iva al 22%,
- che al maggior onere si farà fronte con le somme rese disponibili a seguito del ribasso a base d'asta e dalle somme a disposizione dell'amministrazione;
- che per effetto dei nuovi lavori previsti in perizia di variante n. 2 il tempo utile per l'esecuzione viene prorogato di 15 giorni;

RITENUTO:

- di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante n. 2 in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischedda, ricevuta a mezzo pec in data 19.01.2024 per i "Lavori di messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri";
- di sottoscrivere l'atto di sottomissione con l'Impresa Caddeo Aldo;

VISTO: il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il DM 7 marzo 2018 n.49;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare l'istruttoria curata dal RUP relativa alla perizia di variante n. 2 in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischedda, per i "Lavori di messa a norma antincendio del CSM di Sanluri", costituito dai seguenti elaborati:

- PV.00 Elenco elaborati
- PV.01 Relazione tecnica
- PV.02 Quadro economico di variante
- PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV.04 Computo metrico di variante
- PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari

- PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- T.01 PV2 Particolare posa pannellature REI

3) di dare atto che la variante n. 2 determina una variazione in aumento dell'importo contrattuale pari a € 5.174,26 corrispondente ad un aumento percentuale del contratto originario, tenuto conto anche della già approvata variante n. 1, pari al 14,98%, pertanto nei limiti stabiliti dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

4) di concedere per effetto dei lavori contemplati nella variante n. 2, ulteriori 15 giorni rispetto ai 63 giorni stabiliti nel contratto, i 5 giorni concessi per dare corso alla variante n. 1 e ai 20 giorni concessi con la proroga del 27.12.2023, stabilendo pertanto in 103 (centotre) giorni il termine per dare conclusi i lavori;

5) di approvare l'atto aggiuntivo di sottomissione, facente parte integrante degli elaborati di progetto di variante n. 2;

6) di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativo alla perizia di variante n. 2, quantificato in € 5.174,26 oltre IVA al 22% per complessivi € 6.312,60 IVA compresa, e quella della spesa derivata dalla variante N. 1 di cui alla Deliberazione n. 630 del 27/11/2023 per la quale non si era proceduto al relativo impegno di spesa, di € 4.222,48 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.151,43 IVA compresa che complessivamente ammonta a € 9.396,74 oltre IVA al 22% pari a € 11.464,03 graverà complessivamente sul finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_040, pari a € 364.192,40 di cui € 115.377,52 destinato alla messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 9 come di seguito indicato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2024	3	9	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		€ 11.464,03

7) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1 Relazione del RUP
- 2 Atto di sottomissione
- 3 PV.00 Elenco elaborati
- 4 PV.01 Relazione tecnica
- 5 PV.02 Quadro economico di variante
- 6 PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- 7 PV.04 Computo metrico di variante
- 8 PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- 9 PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- 10 T.01 PV2 Particolare posa pannellature REI

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 06/02/2024 al 21/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
