



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."  
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 6 del Medio Campidano

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** Casa della Comunità di Lunamatrona

**Importo €** 1.310.610,40

**CUP:** D62C21001670001

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 70.000,00	€ -	€ 630.000,00	€ 350.000,00	€ 141.146,00
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023</b>	€ -	€ -	€ -	€ 119.464,40	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Ottobre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Novembre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Dicembre (3)				
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		Gennaio (4)			
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Settembre			
Approvazione progetto esecutivo		Novembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	Dicembre (5)	mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Novembre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre (7)	set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			Maggio		
I SAL			Agosto		
II SAL			Dicembre		
III SAL				Marzo	
IV SAL				Giugno	
Ultimazione lavori				Dicembre	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Febbraio
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Maggio		
Pubblicazione bando			Luglio		
Presentazione delle offerte			Settembre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Febbraio	
Aggiudicazione definitiva				Marzo	
Stipula contratto				Maggio	
Consegna forniture				Ottobre	
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

**Data:**  
21.02.2024  
**Firma del RUP**