



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 376 DEL 29/05/2024

Proposta n. 405 del 23.05.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu**

OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Sub Intervento NP 32.3 – Ristrutturazione del piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le”. Modifica del contratto.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|--|--------------------------|------------------------|
| L'Istruttore | Dott.ssa Stefania Pistis | |
| Il Responsabile del Procedimento | Dott. Ing. Adamo Caddeu | Firma apposta in calce |
| Il Responsabile della Struttura Proponente | | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

RILEVATO

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16.01.2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d'atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27.01.2023 e adozione definitiva";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3374 del 11.06.2021 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra l'incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) per l'intervento in oggetto;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri n. 3156 del 20.10.2022 è stato affidato all'Ing. Paolo Serra il Servizio di Ingegneria e Architettura relativamente alla Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'intervento in oggetto;

RILEVATO

- che con Determinazione Dirigenziale Ares n. 3014 del 06.10.2022 a seguito di procedura negoziata si disponeva l'aggiudicazione per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del Reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria, all'Operatore Economico Dueffe Srl con sede legale in Siamaggiore (OR) Km 100, P.IVA 01144720958, per l'importo contrattuale di € 650.357,72 IVA di legge al 10% inclusa e oneri della sicurezza inclusi pari ad € 23.482,58;

- che in data 14.12.2022 Rep. N. 20 Scritture Private (SC Area Tecnica OCS) è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori;

APPURATO che i lavori hanno avuto avvio in data 24.01.2023 come da verbale del Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 472 del 21.09.2023 è stata approvata la modifica contrattuale (variante V1) relativa all'intervento in oggetto, pertanto a seguito delle modifiche contrattuali, il nuovo importo complessivo dei lavori è pari a € 643.234,11 di cui € 24.522,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10% (importo contrattuale iniziale pari a € 591.234,30 comprensivo di € 23.482,58 per oneri della sicurezza a cui si sommano € 50.959,81 al netto del 21% di ribasso per lavori oltre a € 1.040,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 51.999,81 oltre IVA di legge al 10%);

VISTA la relazione del Direttore dei lavori Ing. Paolo Serra del 21.05.2024 con la quale egli ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori opere non presenti nel progetto e pertanto il medesimo, sentito il Responsabile del Procedimento, ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla ulteriore modifica contrattuale per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica del contratto (variante V2) ammonta a € 43.379,78 al lordo del ribasso e a € 34.270,03 al netto del ribasso del 21% offerto dall'appaltatore in sede di gara oltre a € 699,39 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 34.969,42 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle sommatorie delle varianti V1 e V2 ammonta a € 86.969,23 oltre IVA al 10% al netto del ribasso del 21% comprensivi di oneri per la sicurezza, pari al 14,71% dell'importo dei lavori di contratto pari a € 591.234,30;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016, secondo cui i contratti possono parimenti essere modificati oltre a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 106, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dall'art. 35;

b) (omissis) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali (omissis);

CONSIDERATO

- che la modifica in oggetto è conforme ai dettami dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e non supera i limiti definiti dal comma 2 del medesimo articolo;
- la disponibilità dell'O.E. Dueffe Srl ad assicurare le ulteriori attività e servizi che si sono resi necessari;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori a seguito della modifica del contratto al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza ammonta a **€ 678.203,53** oltre IVA al 10% che viene così rideterminato:

| | | |
|---|---|---------------------|
| A | Importo dei lavori di contratto al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza | € 567.751,72 |
| B | Oneri di sicurezza di contratto | € 23.482,58 |
| C | Importo dei lavori di contratto (A+B) | € 591.234,30 |
| D | Importo delle opere variante V1 al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza | € 50.959,81 |
| E | Oneri di sicurezza diretti lavori variante V1 (2% di € 51.999,81) | € 1.040,00 |
| F | Importo dei lavori aggiuntivi variante V1 (D+E) | € 51.999,81 |
| G | Importo delle opere variante V2 al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza | € 34.270,03 |
| H | Oneri di sicurezza diretti lavori variante V2 (2% di € 34.969,41) | € 699,39 |
| I | Importo dei lavori aggiuntivi variante V2 (G+H) | € 34.969,42 |
| L | Importo complessivo della modifica del contratto di variante V2 (C+F+I) | € 678.203,53 |

DATO ATTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella modifica del contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori viene attualmente aumentato di giorni 20 (venti);

VISTO il Verbale di concordamento di nuovi prezzi con il quale sono stati introdotti n. 9 nuovi prezzi composti assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Adamo Caddeu, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale;

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016;

la L.R. n. 8/2018;

la Legge n. 120/2020;

la Legge n. 108/2021;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare la modifica al contratto stipulato con l'O.E. Dueffe Srl con sede legale in Siamaggiore (OR) S.S. 131 - Km 100, P.IVA 01144720958, relativo ai "Lavori di ristrutturazione del reparto di Ostetricia del P.O. N.S. di Bonaria", che comporterà una variazione dell'importo dei lavori di € 34.270,03 al netto del ribasso del 21% oltre a € 699,39 per oneri della sicurezza per complessivi € 34.969,42 oltre IVA al 10%, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 678.203,53 oltre IVA al 10%;

2. di approvare il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi firmato dall'Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

3. di affidare all'impresa Dueffe Srl con sede in Siamaggiore (OR) 09070 - S.S. 131 Km 100, P.IVA 01144720958, l'esecuzione di attività aggiuntive agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, concedendo proroga al termine contrattuale di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi;

4. di dare atto che la maggiore spesa complessiva pari a € 34.969,42 al netto del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al 10% esclusa per complessivi € 38.466,36 IVA inclusa trova copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti;

5. di autorizzare la liquidazione della fattura che verrà emessa dall'O.E. Dueffe Srl;

6. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 34.969,42 oltre IVA al 10%, pari a € 38.466,36 IVA al 10% inclusa, graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 2 come di seguito indicato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | ANNO DI ESERCIZIO | MACRO AUTORIZZAZIONE | SUB NUM | CONTO | CENTRO DI COSTO | IMPORTO IVA INCLUSA |
|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|---|-----------------|---------------------|
| ASL6-TEC-AREA TECNICA | 2024 | 3 | 2 | A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso | | € 38.466,36 |

CIG: 9302126536

CUP: B32C19000070002

7. di autorizzare la SC Ciclo Passivo all'emissione del relativo ordinativo di pagamento dietro presentazione di regolare fattura;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

| ACQUISITO IL PARERE | |
|---------------------------------|-------|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| Dott.ssa Federica Pillai | |
| FAVOREVOLE | [X] |
| CONTRARIO | [] |
| NON NECESSARIO | [] |

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 29/05/2024 al 13/06/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
