

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 430 DEL 19/06/2024

Proposta n. PDEL/2024/456 del 11/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Sub Intervento NP 32.2: "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale". *Modifica del contratto.*

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell’Azienda Socio–Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

RILEVATO :

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16 comma 2 della L.R. n.24/2020, con Deliberazione n.8 del 16/01/2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto Aziendale della ASL del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e a i suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto “ Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del medio Campidano . Presa d’atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27/01/2023 e adozione definitiva “;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATE:

- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla D.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla D.G.R. n. 2/14 del 20.01.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 01.01.2023;
- la Deliberazione ASL N.6 Medio Campidano n°88 del 13/03/2023 di "Presenza d'atto trasferimento alla ASL n.6 del Medio Campidano personale Ares Sardegna afferente all'Area Tecnica e al Dipartimento del Farmaco", che ha recepito il trasferimento del personale indicato nell'elenco allegato alla nota sopra indicata con decorrenza 01/02/2023;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";

VISTE :

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 di approvazione in via preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione in via definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui €43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- l'allegato D della convenzione "Dettaglio interventi" sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato;
- che nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 CUI L92005870909201900153 progressivo 89;

DATO ATTO CHE:

- con Determina Dipartimentale n. 3892 del 09/07/2021 sono state rimodulate le somme dei quattro sub-finanziamenti facenti parte del NP.32 tra cui quello di Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.2 per un importo pari a € 1.300.000,00 CUI L92005870909202000014 – progressivo 266;
- al fine di dare attuazione all'intervento sopra individuato, con Determinazione Dirigenziale n. 6901 del 17/09/2019 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale

Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Botta in servizio presso la SC Lavori Pubblici;

- con la nota PG/2023/7636 del 19.04.2023 della Direzione Generale ARES Sardegna è stato disposto il trasferimento alla ASL n. 6 del Medio Campidano del Collaboratore Tecnico Professionale - Geometra Giuseppe Botta con decorrenza 01.05.2023, recepito con delibera del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 183 del 26.04.2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 6 del Medio Campidano n. 161 del 29.02.2024 è stata recepita la Deliberazione n. 26/26 del 25.07.2023 della RAS e i relativi allegati con la quale è stata approvata la richiesta della ASL n. 6 del Medio Campidano di un finanziamento integrativo pari a € 1.230.000,00 per l'intervento NP 32 e con cui, pertanto, è stato rimodulato il finanziamento iniziale di € 4.344.625,61, portando il medesimo a complessivi € 5.574.625,61;

RILEVATO CHE :

- con Determina dirigenziale ATS n. 7478 del 21.12.2021 è stato affidato all'O.E. SPAI Associati l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.2 ;
- con Determina dirigenziale ATS n. 1742 del 27/05/2022 è stato approvato il Progetto Studio di fattibilità tecnico economica redatto dallo Studio tecnico SPAI Associati, previa verifica del RUP ;
- con la Determina dirigenziale n. 2207 del 19/07/2022 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo redatto dallo Studio tecnico SPAI Associati previa verifica del RUP;
- con determinazione dell' Area Tecnica OCS n. 2207 del 18/07/2022 si è provveduto ad autorizzare a contrarre ed indire l'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021, n.108, per un importo a base di gara di € 905.590,05 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 39.862,78 per l'affidamento dei lavori di "ristrutturazione delle facciate e sostituzione degli infissi del P.O. di San Gavino M.le;
- con Determinazione Dirigenziale dell' Area Tecnica OCS n.3547 del 24/11/2022 a seguito di procedura negoziata si disponeva l'aggiudicazione in favore dell' all'operatore economico CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in via Acrone n. 68 -92100 Agrigento P.I.02827110848 per l'importo di € 724.689,38161 al netto del ribasso del 19,976% sull'importo posto a base di gara di € 905.590,05 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 39.862,78 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% i lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale distinto con il codice CUI L920058708092002000014 progressivo 32.2";

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra ARES Sardegna e l'operatore economico CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede legale in Agrigento Via Acrone, 68 P. IVA 02827110848 in data 30/01/2023 repertorio scritture private (SC Area Tecnica OCS) n. 1;

APPURATO che l'attività di esecuzione dei lavori è stata avviata in data 25/05/2023 come da verbale del D.L. Ing. Massimiliano Piras dello studio SPAI Associati, che risulta tuttora in corso e quindi il contratto in corso di validità;

RILEVATO che, successivamente alla stipula del contratto, e durante l'esecuzione dello stesso si sono rese necessarie delle modifiche di dettaglio su alcune quantità di lavorazioni e l'inserimento di alcune nuove lavorazioni aggiuntive non previste inizialmente nel progetto per carenza di risorse economiche;

DATO ATTO CHE :

- il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla proposta di modifica di contratto, esponendo la situazione di fatto e le ragioni in apposita relazione tecnica ed elaborati di proposta migliorativa agli atti del Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio;
- il RUP ha approvato la proposta ritendendola congrua ed adeguata alle attività necessarie al completamento dell'opera e le ragioni che hanno determinato le modifiche di dettaglio su alcune quantità di lavorazioni, l'inserimento di alcune nuove lavorazioni aggiuntive che non erano previste inizialmente nel progetto;
- nel Q. Economico di aggiudicazione risultano allo stato attuale disponibili le somme derivanti : - dalle economie del ribasso pari a € 180.900,67, - dalla quota accantonata per gli imprevisti pari a € 111.961,19, per complessivi € 292.861,86 ;
- dagli elaborati della proposta migliorativa, risulta un importo aggiuntivo rispetto all'importo dei lavori, pari ad € 111.164,91 che al netto del ribasso di gara corrisponde all'importo netto di € 88.958,61 oltre IVA di Legge, corrispondente al 12.28%, pertanto inferiore a quanto disposto dal comma 2 lettera b dell'art. 106.del D.Lgs 50/16;

VISTO inoltre l'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 secondo cui: "2. *i contratti parimenti possono essere modificati oltre a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 106, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) le soglie fissate dall'art. 35;*
- b) (omissis) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali (omissis);*

CONSIDERATO che la modifica in oggetto non apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura complessiva del contratto e rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2,;

CONSIDERATA la disponibilità dell'O.E. CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO ad assicurare le ulteriori attività e servizi che si sono resi necessari;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori a seguito della modifica del contratto al netto del ribasso e degli oneri della sicurezza ammonta a € 813.647,99 che viene così determinato:

A	Importo dei lavori di contratto al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA al 10%	€ 724.689,38
B	Oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA al 10%	€ 39.862,78
C	Importo di contratto (A+B) ed al netto dell'IVA al 10%	€ 764.552,16
D	Importo delle opere aggiuntive al netto del ribasso ed al netto dell'IVA al 10%	€ 88.958,61
	Importo complessivo del contratto a seguito della modifica al netto dell'iva al 10%	€ 853.510,77

RITENUTO di dover approvare la proposta del RUP di modifica del contratto stipulato con l'O.E. CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in via Acrone n. 68 -92100 Agrigento P.I.02827110848, relativo ai lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale distinto con il codice CUI L920058708092002000014 progressivo 32.2", comprensiva di verbale di concordamento per complessivi n. 11 nuovi prezzi, comportando un maggior importo contrattuale di € 111.164,91 che al netto del ribasso di gara del 19.76% corrisponde all'importo netto di € 88.958,61 oltre IVA di Legge, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 853.510,77 di cui € 39.862,78 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10% ;

RILEVATO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: B32C19000070002
- il CUI è L920058708092002000014
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002
- il CIG è 9402761BD5

VISTI: il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018,

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta del RUP di modifica del contratto stipulato con l'O.E. CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in via Acrone n. 68 - 92100 Agrigento P.I.02827110848, relativo ai lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale distinto con il codice CUI L920058708092002000014 progressivo 32.2", comprensiva di verbale di concordamento per complessivi n. 11 nuovi prezzi, comportando un maggior importo contrattuale di € 111.164,91 che al netto del ribasso di gara del 19.76% corrisponde all'importo netto di € 88.958,61 oltre IVA di Legge, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 853.510,77 di cui € 39.862,78 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10% ;

2) di dare atto che la maggior spesa complessiva di € 88.958,61 oltre IVA Legge, corrispondente al 12.28%, risulta pertanto inferiore a quanto disposto dal comma 2 lettera b dell'art. 106.del D.Lgs 50/16 trova copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti, pertanto il quadro economico dell'opera sarà così ridefinito:

3) di dare atto che la maggior spesa complessiva di € 88.958,61 oltre IVA trova copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti, pertanto il quadro economico dell'opera sarà così ridefinito:

A	Importo dei lavori di contratto al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA al 10%	€ 724.689,38
B	Oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA al 10%	€ 39.862,78
C	Importo dei lavori a contratto (A+B) ed al netto dell'IVA al 10%	€ 764.552,16
D	Importo delle opere aggiuntive al netto del ribasso ed al netto dell'IVA al 10%	€ 88.958,61
	Importo complessivo del contratto a seguito della modifica ed al netto dell'IVA al 10%	€ 853.510,77

4) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 88.958,61 oltre IVA al 10% pari a € 8.895,87 per complessivi € 97.854,47, graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento e verrà registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 4 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC-AREA TECNICA	2024	3	4	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€97.854,47

5) di dare mandato alla SC Area Tecnico Logistico e Patrimonio di predisporre gli atti necessari alla firma del contratto aggiuntivo al Contratto di appalto stipulato in data 30/01/2023 Rep. Scritture private (SC Area Tecnica OCS) n.1, per la modifica contrattuale di cui al presente atto .

6) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 19/06/2024 al 04/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
