



ASL Mediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

N. 570 DEL 10/12/2025

Proposta n. PDELCS/2025/620 del 10.12.2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
Dott.ssa Sandra Olla

**OGGETTO: PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature –
Lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN - P.O. NS di Bonaria – San
Gavino Monreale – Modifica contrattuale
CUP B34E22000370006 – CIG: B71E6067F3**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Silvia Alice Aledda	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott.ssa Sandra Olla	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba;
- la deliberazione n. 451 del 28.10.2025 di presa d’atto della proroga del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Commissario Straordinario della ASL del Medio Campidano, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 55/1 del 24.10.2025;

VISTE

- la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

VISTA ALTRESI’ la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 97 del 17.06.2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo alla data del 18.06.2025, per tutto il periodo straordinario del commissariamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 452 del 28.10.2025 di conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo fino alla scadenza del mandato commissariale;

RICHIAMATA INOLTRE la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n.99 del 18.06.2025, con cui vengono attribuite in via provvisoria le funzioni di Direttore del Dipartimento Amministrativo e Tecnico al Direttore Amministrativo Dott.ssa Sandra Olla, incluse quelle riferite alle strutture SC Acquisti, SSD Affari Generali Attività Amministrative dei Servizi Sanitari, SSD Gestione Risorse Umane e SC Bilancio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27/01/2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 660 del 11.10.2024 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto per la fase di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione e Direzione Lavori relativa ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la SC Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché le figure di supporto tecnico e amministrativo al RUP;
- che con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 198 del 18.03.2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, è stato affidato l'incarico per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della Direzione dei Lavori (D.L.) dei lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le all'O.E. Ing. Paolo Serra con sede legale in Via Colombo n. 61, 09045 Quartu Sant'Elena, P.IVA 02219630924, per un importo di € 46.635,56 oltre il 4% per oneri previdenziali e IVA al 22%, per complessivi € 59.171,20 oneri previdenziali e IVA di legge inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 314 del 22.04.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 268 del 06.08.2025 con la quale venivano approvati gli atti della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con la quale la stessa procedura veniva aggiudicata in favore dell'O.E. ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con sede legale in Via

Antonio Labriola Z.I. s.n.c., 70037 Ruvo di Puglia (BA), C.F. e P.IVA 02954150724, per un importo di contratto pari a € 301.710,83 IVA al 10% inclusa;

- che con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 si conferma la figura di Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la SC Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché le figure di supporto tecnico e amministrativo al RUP, anche per la fase di affidamento e esecuzione dei Lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, già nominati con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 660 del 11.10.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO il contratto tra la ASL n. 6 del Medio Campidano e l'O.E. ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con sede legale in Via A. Labriola Z.I. snc, 70037 Ruvo di Puglia (BA), P.IVA 02954150724, sottoscritto in data 28.08.2025 e registrato al Registro delle scritture private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio al n. 3 del 29.08.2025 e protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0018134 del 29.08.2025;

RILEVATO che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. in data 08.09.2025 come da verbale del Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Serra protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/18953 del 08.09.2025;

CONSIDERATO che l'importo del contratto d'appalto sottoscritto in data 28.08.2025 e registrato al progressivo n. 3 del registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio prot. n. PG/2025/0018134 del 29.08.2025 ammonta ad € 274.282,57 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.959,09 e oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di contratto pari a € 301.710,83 IVA di legge inclusa;

VISTA la documentazione relativa alla modifica contrattuale trasmessa via pec in data 10.12.2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra protocollata dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0027017 del 10.12.2025 con la quale egli ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti in progetto e pertanto il medesimo, sentito il Responsabile Unico del Progetto, ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale per i lavori in oggetto;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica del contratto ammonta a € 9.398,66 IVA al 10% esclusa e al lordo del ribasso ed a conseguenti € 8.618,57 IVA al 10% esclusa al netto del ribasso del 8,30% offerto dall'appaltatore in sede di gara;

CONSIDERATO che, trattandosi di maggiorazione legata a modifiche resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da relazione di variante allegata al presente atto, troverà copertura con i fondi accantonati a titolo di imprevisti nel Quadro Economico per un importo di € 16.120,87;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 D.Lgs. 36/2023, secondo cui i contratti possono essere parimenti modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) [...] il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori [...];

PRESO ATTO

- che l'importo complessivo dei lavori a seguito della presente variante ammonta a € 308.148,89, compresi gli oneri della sicurezza di € 3.959,09, al lordo del ribasso di gara del 8,30% e oltre IVA di legge al 10%, e che pertanto non viene superato il limite di € 1.000.000,00 fissato dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- che a seguito di suddetta modifica, il nuovo importo contrattuale ammonta a € 282.901,14 inclusi € 3.959,09 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, incrementando il valore contrattuale del 3,19%;

CONSIDERATO

- che la modifica in oggetto è conforme ai dettami del'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e non supera i limiti posti dal comma 3 del medesimo articolo;
- la disponibilità dell'O.E. ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ad assicurare le ulteriori attività e servizi che si sono resi necessari;

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo di variante risulta così composto:

QUADRO ECONOMICO MODIFICA CONTRATTO N. 01			
A	Lavori e forniture		
	LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI		
A1	OG1 - Edifici civili e industriali	€ 134 846,11	48,34%
A2	OG1 - Edifici civili e industriali - modifica contratto	€ 5 868,47	2,10%
A3	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	€ 111 438,08	39,95%
A4	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 24 039,29	8,62%
A5	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - modifica contratto	€ 2 750,10	0,99%
	SOMMANO LAVORI A MISURA	€ 278 942,05	€ 278 942,05
	ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI		
A6	oneri per la sicurezza specifici	€ 3 959,09	
A7	SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 3 959,09	€ 3 959,09
A	Totale per forniture e lavori		€ 282 901,14
B	Somme a disposizione		
B1	Imprevisti	€ 4 935,37	
B2	Ribasso d'asta da contratto	€ 24 467,66	
B3	Ribasso d'asta di modifica del contratto	€ 780,09	
B4	Spese tecniche Progettazione DL e Coordinamento Sicurezza	€ 46 635,56	
B5	Spese tecniche Progettazione DL e Coordinamento Sicurezza modifica del contratto	€ 2 607,01	
B6	Contributo cassa pensioni (4%)	€ 1 865,43	
B7	Contributo cassa pensioni modifica del contratto (4%)	€ 104,29	
B8	Incentivo funzioni tecniche Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% tot Lav)	€ 5 975,01	
B9	Accantonamento accordo bonario Art. 210 D.Lgs. 36/2023 5% tot Lav)	€ 14 937,52	
B	Totale somme a disposizione	€ 102 307,95	€ 102 307,95
C	Oneri IVA		
C1	IVA su A B2 (10%)	€ 30 814,89	
C2	IVA su A B1 B2 B3 B5 (22%)	€ 15 638,75	
C	TOTALE IVA	€ 46 453,64	€ 46 453,64
	TOTALE		€ 431 662,72

STABILITO di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:

- che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 8.618,57 oltre IVA al 10%, per un importo di € 9.480,43 IVA al 10% inclusa, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_RMN_SANGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000370006;
- che la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.

VISTO il Verbale di concordamento di nuovi prezzi e contestuale atto di sottomissione con il quale sono stati introdotti n. 07 nuovi prezzi composti assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto, firmato dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Giacomo Pau, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale;

DATO ATTO CHE

il CIG dell'intervento è il seguente: B71E6067F3;

il CUP dell'intervento è il seguente: B34E22000370006;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la modifica al contratto registrato il 29.08.2025 al progressivo n. 3 nel registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio e protocollato con n. PG/2025/0018134 nella medesima data, stipulato con l'O.E. ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con sede legale in Via A. Labriola Z.I. snc, 70037 Ruvo di Puglia (BA), P.IVA 02954150724, relativo ai lavori edili ed impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, che comporterà una variazione dell'importo dei lavori di € 8.618,57 al netto del ribasso del 8,30% rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 282.901,14 al netto del ribasso del 8,30%, comprensivo di € 3.959,09 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 311.191,25 IVA al 10% inclusa;
2. **di approvare** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, firmato dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;
3. **di affidare** all'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. l'esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
4. **di dare atto** che la maggiore spesa complessiva pari a € 8.618,57 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 9.480,43 IVA al 10% inclusa, troverà copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti del quadro economico;
5. **di stabilire** che, di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:

- l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.618,57 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 9.480,43 IVA al 10% inclusa, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_RMN_SANGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000370006;
 - la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC;
- 6. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
Dott.ssa Sandra Olla

(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Alessandro Baccoli		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione di modifica del contratto

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 10/12/2025 al 25/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
