



ASL Mediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 133 DEL 17/02/2026

Proposta n. PDEL/2026/163 del 13.02.2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature – Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) per la redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN - P.O. NS di Bonaria – San Gavino Monreale. Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. CUP B34E22000370006 – CIG: B590DD7109

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Silvia Alice Aledda	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Ing. Adamo Caddeu	(Firma apposta in calce)

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott. Antonio Lorenzo Spano”;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 660 del 11.10.2024 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto per la fase di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione e Direzione Lavori relativa ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la SC Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché le figure di supporto tecnico e amministrativo al RUP;
- che con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 198 del 18.03.2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, è stato affidato l'incarico per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della Direzione dei Lavori (D.L.) dei lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le all'O.E. Ing. Paolo Serra con sede legale in Via Colombo n. 61, 09045 Quartu Sant'Elena, P.IVA 02219630924, per un importo di € 48.578,71 al lordo del ribasso del 4% e oltre il 4% per oneri previdenziali e IVA al 22%, per un totale di € 46.635,56 al netto del ribasso del 4% e oltre il 4% per oneri previdenziali e IVA al 22%, per complessivi € 59.171,20 oneri previdenziali e IVA di legge inclusa;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 314 del 22.04.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 18 del 16.05.2025 con la quale è stata adottata la decisione a contrarre relativamente ai lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le mediante una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi di operatori economici presenti sul Portale telematico della piattaforma certificata SardegnaCAT;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 268 del 06.08.2025 con la quale venivano approvati gli atti della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con la quale la stessa procedura veniva aggiudicata in favore dell'O.E. ITTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con sede legale in Via Antonio Labriola Z.I. s.n.c., 70037 Ruvo di Puglia (BA), C.F. e P.IVA 02954150724, per un importo di contratto pari a € 301.710,83 IVA al 10% inclusa;
- che con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 si confermava la figura di Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Giacomo Pau, in servizio presso

la SC Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché le figure di supporto tecnico e amministrativo al RUP, anche per la fase di affidamento e esecuzione dei Lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, già nominati con Delibera del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 660 del 11.10.2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della Direzione dei Lavori (D.L.) dei lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, inoltrata a mezzo pec all'O.E. Ing. Paolo Serra e registrata al Prot. n. PG/2025/0006620 del 19.03.2025, con cui si è contestualmente provveduto alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. in data 08.09.2025 come da verbale del Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Serra protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/18953 del 08.09.2025;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non riscontrabili in fase di progettazione o della consegna dei lavori;

ATTESO che con pec protocollata dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0027017 del 10.12.2025, il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Serra trasmetteva una proposta di perizia di variante in corso d'opera dei lavori unitamente alla relativa documentazione progettuale, costituita dagli elaborati elencati nella citata comunicazione;

PRESO ATTO

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 della L.R. 8/2025 della ASL n.6 del Medio Campidano n. 570 del 10.12.2025, sulla base degli stessi elaborati di variante, si è provveduto ad approvare la summenzionata modifica contrattuale dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;
- che l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 9.398,66 IVA al 10% esclusa e al lordo del ribasso di gara dell'8,30% ed a conseguenti € 8.618,57 IVA al 10% esclusa al netto del ribasso del 8,30% offerto dall'appaltatore in sede di gara;

CONSIDERATO

- che, a seguito della redazione della documentazione di variante in corso d'opera del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori, risulta necessario altresì procedere alla modifica del contratto per i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della Direzione dei Lavori (D.L.) dei lavori edili e impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le stipulato con il Dott. Ing. Paolo Serra per le attività derivanti dalla redazione degli elaborati di variante dei lavori, nonché alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere di variante;

- che sulla base dell'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica del contratto dei lavori in corso di esecuzione pari ad € 9.398,66 IVA al 10% esclusa e al lordo del ribasso di gara dell'8,30%, il RUP Ing. Giacomo Pau ha provveduto a determinare il compenso del professionista incaricato per l'espletamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura aggiuntivi applicando le disposizioni di cui all'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e il D.M. 17.06.2016;
- che l'incremento di spesa dei servizi di ingegneria calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 17.06.2016, rispetto al contratto iniziale, risulta pari ad € 2.617,15 al lordo del ribasso d'asta del 4% offerto dall'Ing. Paolo Serra in sede di offerta oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e contestuali € 2.512,46 al netto del ribasso d'asta del 4%, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
- sulla base del corrispettivo calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 17.06.2016, l'importo contrattuale viene rideterminato in complessivi € 51.195,86 al lordo del ribasso d'asta del 4% e oltre oneri previdenziali al 4% e IVA di legge, per un totale di € 49.148,03, al netto del ribasso del 4% e oltre oneri previdenziali al 4% e IVA di legge;
- l'incremento di spesa risulta pari a circa il 5,39% rispetto all'importo contrattuale originario e, pertanto, nei limiti di cui all'art. 120, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 D.Lgs. 36/2023, secondo cui i contratti possono essere parimenti modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture [...];

RILEVATO che tale modifica contrattuale non altera la natura del contratto e rispetta i dettami all'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, trattandosi di maggiorazione legata a modifiche resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da relazione di variante allegata alla Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n.6 del Medio Campidano n. 570 del 10.12.2025 di approvazione della modifica contrattuale in corso di esecuzione relativa ai lavori indicati in oggetto, troverà copertura nei fondi accantonati a titolo di imprevisti nel Quadro Economico, non determinandosi maggiori oneri rispetto all'importo complessivo del finanziamento originariamente stanziato;

STABILITO di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:

- che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.512,46 al netto del ribasso d'asta del 4% e oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per un importo di € 3.187,81 inclusi il 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_RMN_SANGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000370006;
- che la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.

VISTO il calcolo dei compensi aggiuntivi dei Servizi di Ingegneria ed Architettura allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Giacomo Pau ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale;

DATO ATTO CHE

il CIG dell'intervento è il seguente: B590DD7109;

il CUP dell'intervento è il seguente: B34E22000370006;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la modifica al contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, stipulato con l'O.E. Ing. Paolo Serra, con sede legale in Via Colombo n. 61, 09045 Quartu Sant'Elena, P.IVA 02219630924 per i Servizi di Ingegneria e Architettura relativi ai lavori edili ed impiantistici propedeutici alla sostituzione di una RMN presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino M.le, che comporterà una variazione dell'importo degli stessi di € 2.512,46 al netto del ribasso d'asta del 4% offerto dall'Appaltatore in sede di offerta e oltre il 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.187,81 inclusi il 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%;
2. **di dare atto** che la maggiore spesa complessiva pari a € 2.512,46 al netto del ribasso d'asta del 4% offerto dall'Appaltatore in sede di gara oltre il 4% di oneri previdenziali IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.187,81 inclusi il 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%, troverà copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti del quadro economico;
3. **di stabilire** che, di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:
 - l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.512,46 al netto del ribasso del 4% d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara e oltre il 4% di oneri previdenziali IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.187,81 inclusi il 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_RMN_SANGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Subinvestimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000370006;
 - la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Calcolo compensi PE+DL+CS_VARIANTE

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 17/02/2026 al 04/03/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
